

# Michoacán

## Tramo Pátzcuaro - Uruapan


**Avance físico**

• Programado: 100.00%

• Real: 98.75%

• Semanal: 0.05 %


• Financiero: 69.85%





Descripción	
1	Entronque Zirimicuaro km 93+500
2	Puente canal km 92+210
3	Entronque Caracha km 92+100, (96.50%).
4	PIFFCC km 91+754, (45.50%).
5	Puente Canintzio km 88+283, (99.95%) En espera de verificación para recepción de los trabajos
6	PIV km 88+054, (99.95%) En espera de verificación para recepción de los trabajos


Descripción	
7	Entronque San Ángel km 87+400, (99.95%) En espera de verificación para recepción de los trabajos
8	Rampa de emergencia II km 86+500
9	Rampa de emergencia I km 84+100
10	Entronque Jucucato km 79+489
11	PIFFCC km 73+584, (50.50%)
12	Viaducto Zirahuén km 70+278
13	Entronque Zirahuén km 68+600


Descripción	
14	Caseta de cobro remota Zirahuén 68+600
15	Plaza de cobro Zirahuén km 60+500
16	Entronque Pátzcuaro II km 53+600
17	Entronque Pátzcuaro I km 47+500
18	Entronque las trojas km 47+00


 **Inversión:** 1,792 mdp


 **Inicio:** Julio 2017

 **Término:** 30 septiembre 2025

 **Meta:** 46.79 km; 58 Totales (1 plaza de cobro, 1 puente, 1 viaducto, 8 entronques, 45 cruces, 2 rampas de frenado).

 **200 mil habitantes beneficiados**

 **25 minutos de ahorro en tiempo.**

 **1,792 empleos directos generados**  
**3584 empleos indirectos generados**


**Concesionaria : PINFRA.**

# Michoacán

## Tramo Pátzcuaro - Uruapan

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	20/11/2025 al 27/11/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Troncal						
PIFCC km 73+584. Superestructura	2	0	2	1	1	Habilitado de cimbra para muro de respaldo (ménsula) de cabezal
Entronque Caracha Km 92+197 Losa de acceso	1	0	1	1	1	Suministro y colocación de parapeto metálico
PIFCC km 91+754. Superestructura	1	0	1	1	1	Labores de mantenimiento correctivo y ajuste del golpe de nivel en la superestructura de vía



Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	13 de noviembre al 20 de noviembre	20 de noviembre al 27 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	120	120
Maquinaria	32	32



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena