




# Estado de México

## Atizapán-Atlacomulco







Descripción	
1	Entronque Chiluca 15.00%, sin actividad, falta de recursos
2	Viaducto Sin Nombre km 20+880.00 53.06%, sin actividad, falta de recursos
3	Viaducto La Estadía km 22+332.00 53.18%
4	Viaducto Los Gallos km 27+425.00 34.36%
5	Túnel Los Gallos km 27+770.00
6	Viaducto Sin Nombre km 31+033.00 46.25%, sin actividad, sin recursos
7	Viaducto Tlazala km 31+359.00 32.97%
8	Túnel Cahuacán I km 36+258.00 (100%)
9	Viaducto Cahuacán III km 38+995.00 25.47%, sin actividad, falta de recursos
10	Viaducto Sin Nombre km 42+053.00 00.22%, sin actividad, problemas sociales
11	Viaducto El Llano km 51+016.00 00.90%, sin actividad, problemas sociales
12	Viaducto Sin Nombre km 54+770.00 03.80%, sin actividad, problemas sociales
13	Viaducto Los Chaparrales km 73+387.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
14	Viaducto El Pescado km 75+482.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
15	Viaducto El Salto km 91+874.00 16.80%, sin actividad, problemas sociales
16	Entronque Atlacomulco (100%)




Simbología	
	Por construir
	En proceso de modernización
	Modernizado



**2025**  
Año de  
**La Mujer Indígena**

- **Inversión:** 9,865.8 mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)
- **Meta:** 74 km, 2 Plazas de cobro, 12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques, 79 PSVyG

- **Inicio:** 01 marzo 2016  
**Término:** 30 junio 2027
- **Avance físico:**
  - Programado: 76.00%
  - Real: 40.50%
  - Semanal: 00.20%
  - Financiero: 23.24%


- **132,909** empleos generados
- **1 millón 244 mil** habitantes beneficiados
- **60 minutos** de ahorro en tiempo

# Estado de México

## Atizapán-Atlacomulco

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	22/08/25 al 28/08/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pilotes	344	184	160	2	0.63	<ul style="list-style-type: none"><li>Se necesita incrementar la mano de obra para lograr las metas prometidas.</li></ul>
Zapatas	86	39	47	1	0.49	
Columnas	96	18	78	1	0.26	
Cabezales	76	6	70	1	0.27	
Caballetes	24	4	20	1	0.26	
Trabes metálicas	29	0	29	0.5	0.66	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)



	Del 15 agosto al 21 de agosto	22 de agosto al 28 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	1,708	1,769
Maquinaria	440	451

