

Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II

Avance físico • Programado: 100% • Semanal: 0.08%
• Real: 99.33%

Avance obra pendiente • Real: 92.04%

Avance financiero • Real: 96%
• Nota: De este porcentaje se tiene una deuda de 2,095 mdp por trabajos ejecutados.



Descripción		
1	PIV km 87+900.	40%
2	PIP km 91+530.	96%
3	PIPR km 92+436.	98.5%
4	PIV km 92+438.	99%
5	PIV km 92+680.	0%
6	Entronque Llano Crucero km 92+690.	82%
7	Entronque Llano Laguna km 98+200.	97.5%

Descripción		
8	Entronque Cerro Pascale km 100+500.	99%
9	PIP km 106+570.	98%
10	PIP km 108+570.	94%
11	PIV km 109+247.	98%
12	PIV km 110+460.	98%
13	Entronque Danigare km 111+600.	99%

Descripción		
14	PIP km 112+270.	96%
15	PIV km 114+766.	94%
16	Entronque Agua Blanca Km 122+600.	98%
17	Entronque Quiavicuizas Km 137+900.	96%
18	PIPG Km 146+840	95%
19	PI Km PG 159+400.	95%

Inversión: 29,749.2 mdp incluye I.V.A sin incluir reclamos

Término: Inaugurada y puesta en operación 24 de enero de 2025 (pendiente obras complementarias)

Meta: Trabajos en la troncal, 6 entronques y 17 pasos de servidumbre, 13 en construcción y 4 en proyecto

❖ **Nota:** Se negoció cambiar 4 pasos de servidumbre por caminos laterales a la troncal, por lo que redujo de 21 a 17 pasos de servidumbre

12,204 empleos generados

+1 millón 400 mil habitantes beneficiados

2 hrs de ahorro en tiempo

Concesionaria: IDEAL

Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	06/06/25 al 12/06/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PIPR km 92+436						
Parapeto	16	16	0	1	1	<ul style="list-style-type: none">Se concluyo colocación de parapeto metálico, en proceso pintura.
PIV km 92+438						
Sello premezclado	23 m3	23	0	23	23	<ul style="list-style-type: none">Se realizó colocación de sello premezclado sobre el PIV
Entronque Llano Laguna km 98+200						
Sello premezclado	106 m3	90	16	26	26	<ul style="list-style-type: none">Se realizó colocación de sello premezclado.Se realizan trabajos de construcción de guarniciones en accesos al PIV eje 1.
Señales	259	38	221	38	38	<ul style="list-style-type: none">Se inició la colocación de señalamiento.
Entronque Cerro Pascale km 100+500						
Señales	45	9	36	9	9	<ul style="list-style-type: none">Se realizan trabajos de colocación de señales.
PIP km 106+570						
Parapeto	12	12	0	3	3	<ul style="list-style-type: none">Se concluyó colocación de barandales, se realizan últimos trabajos de soldadura y pintura.
Accesos	2	2	0	2	2	<ul style="list-style-type: none">Se realizó construcción de losas de acceso del PIP.

