

# Michoacán

## Tramo Pátzcuaro-Uruapan



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

**Avance físico**

- Programado: 98.68%
- Real: 89.88%
- Semanal: 0.06 %
- Financiero: 69.85%



Descripción	
1	Entronque Ziramicuaro km 93+500
2	Entronque Caracha km 92+100, (61.05%). Para PIV continua en trámite ante CFE por modificación de la línea eléctrica y proceso constructivo solicitado por Kansas. Se continúan trabajos de terracerías
3	PIFFCC km 91+754, (29.80%).
4	Puente Canintzio km 88+283, (42.25%)
5	PIV km 88+054, (82.80%)
6	Entronque San Ángel km 87+400, (93.00%)

Descripción	
7	Rampa de emergencia II km 86+500
8	Rampa de emergencia I km 84+100
9	Entronque Jucucato km 79+489
10	PIFFCC km 73+584, (33.47%) Trámite ante Kansas para ventanas de ejecución de trabajos
11	Viaducto Zirahuén km 70+278
12	Entronque Zirahuén km 68+600

Descripción	
13	Caseta de cobro remota Zirahuén 68+600
14	Plaza de cobro Zirahuén km 60+500
15	Entronque Pátzcuaro II km 53+600
16	Entronque Pátzcuaro I km 47+500
17	Entronque las trojas km 47+00



**Inversión:** 1,792 mdp



**Inicio:** Julio 2017  
**Término:** 30 septiembre 2025



**Meta:** 46.79 km; 58 Totales  
(1 plaza de cobro, 1 puente, 1 viaducto, 8 entronques, 45 cruces, 2 rampas de frenado).



**200 mil** habitantes beneficiados



**25 minutos** de ahorro en tiempo.


**Concesionaria :** PINFRA.

# Michoacán

## Tramo Pátzcuaro-Uruapan

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	25/07/25 al 31/07/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Troncal						
PSV km 87+494 Losas de acceso	2	1	1	1	1	Armado de acero de refuerzo para losa de acceso C2
PIV km 88+054 Parapeto de concreto	8	6	2	1	1	Armado de acero de refuerzo parapeto de concreto claro 2-3.
Puente Canintzio km 88+283 Losas.	7	2	5	1	1	Continua armado de acero de refuerzo y colado de concreto para losa (claro 5-6)
PIFCC km 91+754. Cabezales	2	1	1	1	1	Continúan trabajos de armado de acero de refuerzo para cabezal #1
Km 91+800 al 92+110 Subrasante	0.120 km	0.05 km	0.055 km	0.055 km	0.055 km	Continúan trabajos de conformación y compactación de subrasante

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)



Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	18 de julio al 24 de julio	25 de julio al 31 de julio
Fuerza de Trabajo (personas)	365	340
Maquinaria	42	45



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena