


Nayarit

Tramo Tepic-Compostela



Avance físico

- Programado: 100 %
- Real: 99.989%
- Financiero: 96.70 %
- Semanal: 0.001 %

Concesionaria: FONADIN



Inversión: 2,473.43 mdp (Solo Troncal y estructuras, sin considerar Ramal Aeropuerto*)



Meta: 28 km. 1 Túnel Falso, 1 Plaza de cobro, 10 Puentes, 2 PSFC, 1 Entronque (solo gasas) y 1 Entronque completo (Aeropuerto), 21 Cruces y Ramal Aeropuerto (No considera Ramal Aeropuerto)



Inicio: Marzo 2023
Término: 31-Oct-2025



2,473 empleos directos generados P/MDI
4,946 empleos indirectos generados P/MDI



490 mil habitantes beneficiados




35 minutos de ahorro en tiempo

Nayarit

Tramo Tepic-Compostela

Avance Programado - Físico - Financiero (%)



Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	19 de diciembre al 25 de diciembre	26 de diciembre 2025 al 01 de enero 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	430	430
Maquinaria	68	68
Frente de Trabajo	Ramal Aeropuerto, Plaza de Cobro km 05+900, PIV km 4+499.3	Ramal Aeropuerto, Plaza de Cobro km 05+900, PIV km 4+499.3