


# Veracruz

## Laguna Verde – La Mancha



Simbología	
<span style="color: red;">—</span>	Por construir
<span style="color: yellow;">—</span>	En proceso de construcción
<span style="color: green;">—</span>	Concluido

Descripción	
1	Entronque Laguna Verde Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.0 Km 3+041
5	PSMA 3.9 Km 3+900
6	PSMA 6.0 Km 6+080
7	PIV 6.8 Km 6+830
8	PIV 7.04 Km 7+040
9	PUENTE 7.3 Km 7+330
10	PUENTE 7.9 Km 7+900
11	PLAZA DE COBRO Km 8+300
12	PUENTE 8.7 Km 8+700
13	PSMA 8.9 Km 8+960
14	PUENTE 14 Km 14+000
15	PUENTE 14.7 Km 14+700
16	PSV Km 14+900
17	PSMA 15.3 Km 15+370
18	PSV 16.8 Km 16+800
19	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+840

Avance físico:  
Real: 6.45%

# Veracruz


## Laguna Verde – La Mancha



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Concesionaria: IDEAL  
Contratista: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.



**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena

**Avance físico**  
Real: 6.45%



Entronque Chapachapa  
Eje 11, trabajos en capa de mejoramiento



## Veracruz Autopista Cardel-Poza Rica Laguna Verde-La Mancha



**Inversión:** 2,252.78 mdp



**Meta:** 19.84 km, 5 Puentes, 1 Plaza de Cobro, 3 Entronques, 2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMA's y 43 ODTs y el Entronque Chapachapa



**Inicio:** Marzo-25  
**Término:** Agosto-26



**Avance físico:**

- Programado: 6.48%
- Real: 6.45%



**21,147** empleos generados



**128,000** habitantes beneficiados



**45 minutos** de ahorro en tiempo, tramo 4

# Veracruz Autopista Cardel-Poza Rica

## Laguna Verde-La Mancha

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado	Faltante	Del 04 al 10/04/2025		Observaciones
			Acumulado		Programado	Ejecutado	
Volúmenes de Obra							
Despalme	229,302.80	M3	4,217.47	222,086.87	0.00	1,219.01	
Entronque Chapachapa							
Volúmenes de Obra							
Despalme	5,384	M3	3,013.39	2,370.61	474	Por conciliar	En conciliación el volumen ejecutado
Saneos y corte	4,400	M3	3,948.24	451.76	143	264.36	
Terraplén (Material no compactable)	Por conciliar	M3	9,826.20		6260.2	9,826.20	En conciliación el volumen total a ejecutar
Muros (pza)	6	Pza	4	2	2	2	



	27 de marzo al 3 de abril	Semana del 4 al 10 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	88	91
Maquinaria	33	34

### Avance Programado - Físico - Financiero (%)

