


Colima


Tramo Colima - Armería

Avance físico • Programado: 20.64% • Real: 3.17% • Financiero: 0.53%







Inversión:
3,613 mdp




Inicio: 03 Marzo 2025
Término: 15 Octubre 2026




Meta: 43.1 km
7 estructuras y 5 entronques




Avance físico:
Programado: 20.64 %
Real: 3.17 %
Semanal: 0.50 %
Financiero: 0.53 %



10,842 empleos generados
3,614 empleos directos
7,228 empleos indirectos



312,000 habitantes beneficiados



30 minutos de ahorro en tiempo

Descripción	
1	Retorno a nivel Km+2.650 (Club de Golf)
2	Vuelta izquierda Km 4+940(Loma de Fátima)
3	Retorno a nivel Km 10+700 (Las Golondrinas)
4	Entronque Los Asmoles Km 14+750 un PIV
5	Estructura Pte. Lupita Km 19+420
6	Estructura Pte. La Grulla Km 19+780
7	Entronque Ixtlahuacán Km 24+300 un PTE
8	PSV Tecolapa km 27+600
9	Estructura Pte. La Vainilla Km 31+650
10	Entronque La Calera K 33+780 un PSV
11	Estructura Caseta de Cobro Tecomán Km 35+960
12	Entronque Tecomán Km 39+320 dos PSV

Colima

Tramo Colima-Armería

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	16/01/26 al 22/01/26		Observaciones
				Programa do	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Despalme(m³)	50,676	50,676				Vol. Corresponden únicamente al tramo con proyecto del km. 14+000 al km. 43+000. Con base al programa en esta semana se esta cumpliendo con los volúmenes de obra.
Corte (m³)	183,425	183,425				
Terraplén (m³)	53,415	53,415				
Base Hidráulica(m³)	9,843	7,077.9	2765.1			
Base Asfáltica(m³)	4,461	4,461				

	09 al 15 de enero del 2026	16 al 22 de enero del 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	149	149
Maquinaria	80	80
Frente de Trabajo	Km 14+000 al km 43+000	Km 14+000 al km 43+000