

Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan


Avance físico

• Programado: 99.38%


• Real: 92.94%

• Semanal: 0.51 %


• Financiero: 69.85%




Descripción		Descripción		Descripción	
1	Entronque Zirimicuaro km 93+500	7	Entronque San Ángel km 87+400, (97.60%)	14	Caseta de cobro remota Zirahuén 68+600
2	Puente canal km 92+210 (97.80%)	8	Rampa de emergencia II km 86+500	15	Plaza de cobro Zirahuén km 60+500
3	Entronque Caracha km 92+100, (77.21%).	9	Rampa de emergencia I km 84+100	16	Entronque Pátzcuaro II km 53+600
4	PIFFCC km 91+754, (37.40%).	10	Entronque Jucacato km 79+489	17	Entronque Pátzcuaro I km 47+500
5	Puente Canintzio km 88+283, (77.56%)	11	PIFFCC km 73+584, (35.75%)	18	Entronque las trojas km 47+00
6	PIV km 88+054, (95.23%)	13	Viaducto Zirahuén km 70+278		
		13	Entronque Zirahuén km 68+600		




Inversión: 1,792 mdp




Inicio: Julio 2017
Término: 30 septiembre 2025



Meta: 46.79 km; 58 Totales
(1 plaza de cobro, 1 puente,
1 viaducto, 8 entronques,
45 cruces, 2 rampas de frenado).



200 mil habitantes beneficiados



25 minutos de ahorro en tiempo.


Concesionaría : PINFRA.

Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	29/08/2025 al 04/09/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Troncal						
PIFCC km 73+584. Cabezales	2	1	1	1	1	Colado de concreto hidráulico para cabezal #1.
PSV km 87+494 Accesos	2	1	1	1	1	Corte y retiro de material para conformación de gaza de salida.
PIV km 88+054 Accesos	2	1	1	1	1	Corte, acarreo y retiro de material y producto de demolición de antiguo acceso de PIV
Puente Canintzio km 88+283 Losas de compresión.	7	6	1	1	1	Habilitado de acero de refuerzo para losa y diafragmas interiores (claro 2-3).
Puente Canintzio km 88+283 Parapeto de concreto.	2	0	2	1	1	Conformación de material previo a trabajos para losa de acceso C2
PIFCC km 91+754. Cabezales	8	4	4	4	4	Suministro y colocación de bancos de apoyo metálicos previo a colocación de viga de acero.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)



	22 de agosto al 28 de agosto	29 de agosto al 04 de septiembre
Fuerza de Trabajo (personas)	340	120
Maquinaria	45	31

