

# Nayarit

## Tramo Tepic-Compostela





**2025**  
Año de  
**La Mujer Indígena**


### Avance físico


- Programado: 100%
- Real: 90.78%
- Semanal: 1.32%
- Financiero: 85.80%


Concesionaria: FONADIN


 **Inversión:** 2,473.43 mdp

-  **Meta:** 28 km
- 1 Plaza de cobro,
  - 10 Puentes,
  - 2 PSFC,
  - 1 Entronque (solo gasas)
  - 19 Cruces
  - Ramal Aeropuerto

 **Inicio:** Marzo 2023  
**Término:** 31-Oct-2025

 **2,900** empleos generados

 **490 mil** habitantes beneficiados

 **35 minutos** de ahorro en tiempo

# Nayarit

## Tramo Tepic-Compostela

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	06/06/25 al 12/06/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terraplén (m3)	1,982,866.26	1,950,464.62	32,401.64	2,200.00	2,250.00	Con el incremento de maquinaria y turnos extendidos se pretende disminuir los atrasos
Subyacente (m³)	290,689.00	260,417.99	30,271.01	1,500.00	1,800.00	
Puente 16.01 km 16+393.50						
Cortes (m³) Estabilización de taludes	2,443,497.56	2,325,672.63	117,824.93	2,000.00	2,100.00	
Obras de drenaje	77	76	1	1	1	
P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50						
Junta de dilatación (pza)	2	0	2	2	0	Se movió personal para apoyo en las estructuras principales. En revisión fuerza de trabajo necesaria.

