

Chiapas

Entronque San Cristóbal

Concesionaria de Autopistas del Sureste SA de CV

- Avance físico:**
 - Programado: 0.00%
 - Semanal: 0.03%
 - Real: 25.53%
- Avances:**
 - En septiembre se prevé el reinicio de las obras para la conclusión del entronque.
 - El proyecto ejecutivo se encuentra autorizado y el derecho de vía necesario modificado.



- **Inversión:** 44.96 mdp
- **Meta:** 1 Entronque
- **Avance físico:**

- Real: 25.53%
 - Financiero: 22.96%
- **Inicio:**

**Término:** Por definir
- **135** empleos generados
- **200,000 mil** habitantes beneficiados

- Mayor movilidad hacia los diferentes destinos.
 - Disminución de accidentes.
 - Se evitan vueltas prohibidas.

| Descripción | | Observaciones |
|-------------|---|---|
| 1 | Eje 50: 35.00% | Con fecha 30-Sep-2025, La SICT envió por correo electrónico el oficio No. No. 3.4.-2742, mediante el cual informa a la Concesionaria que se modifica la fecha de reinicio de los trabajos de construcción del Entronque, y queda condicionando hasta la autorización de las nuevas modificaciones que presento. |
| 2 | Eje 2: 17.05% | |
| 3 | Eje 20: 98.06% | |
| 4 | Eje 4 (Glorieta a nivel de piso): 0.00% | |