

# Nayarit

## Las Varas-Puerto Vallarta (tramo III)




# Nayarit

## Las Varas-Puerto Vallarta (tramo III)

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

| Elemento                    | Meta  | Ejecutado acumulado | Faltante | 08/08/25 al 14/08/2025 |           | Observaciones                                  |
|-----------------------------|-------|---------------------|----------|------------------------|-----------|--|
|                             |       |                     |          | Programado             | Ejecutado |  |
| Entronque Vallarta. Eje 10. |       |                     |          |                        |           |  |
| Guarnición y parapeto       | 687.3 | 461.1               | 226.2    | 0                      | 249.1     | Guarnición claros 4-5 y 5-6.                   |
| MME                         | 2,748 | 1,930.5             | 817.5    | 0                      | 170.0     | Colocación de escamas                          |
| Entronque Vallarta. Eje 20. |       |                     |          |                        |           |  |
| Losa de rodamiento          | 346.0 | 346.0               | 0        | 0                      | 169.4     | Claro 3-4, 4-5 y 6A-7.                         |
| Guarnición y parapeto       | 479.6 | 40                  | 439.6    | 0                      | 40        | Guarnición claro 1-2 lado izquierdo.           |
| MME                         | 1828  | 0                   | 1828     | 96.0                   | 0         | Se continúan trabajos de mejoramiento de suelo |



Avance Programado      Avance Físico      Avance Financiero

|                              | Del 01 de agosto al 07 de agosto | Del 08 de agosto al 14 de agosto |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 295                              | 301                              |
| Maquinaria                   | 18                               | 17                               |

