

#### Avance físico

- Real: 25.7 %
- Financiero: 25.7%
- Obras suspendidas por falta de liberación del Derecho de vía



**Inversión total: 900.16** mdp



**Meta:** 3 entronques

- Atequiza 28+234; 60.35 mdp (para concluir entronque)
- Chapala 30+035; 298.84 mdp (para concluir entronque)
- Tala 99+657;217.54 mdp (para construir entronque)

(Estos entronques no fueron concluidos/ construidos previo a la puesta en operación del Libramiento por problemática en la liberación del derecho de vía)



**Término:** Por definir



**2,716** empleos directos

**1,940** empleos indirectos

\*Calculados en base a la inversión



**Concesionaria: IDEAL**

**4.5 millones** habitantes beneficiados



Entronque Chapala



Entronque Tala



Entronque Atequiza