

# Veracruz Autopista Cardel-Poza Rica

## Laguna Verde-La Mancha




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Concesionaria: IDEAL  
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.



Descripción	
1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.05 Km 3+041
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041
6	PSMA 3.9 Km 3+900
7	PSMA 6.0 Km 6+080
8	PIV 6.8 Km 6+806
9	PIV 7.04 Km 7+040
10	PUENTE 7.3 Km 7+330
11	PUENTE 7.8 Km 7+860, (24.20%)
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, (14.85%) actividades detenidas por lluvia
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, (23.78%) sin avance por lluvia
14	PSMA 8.9 Km 8+960, (15.87%) se inician trabajos de armado
15	PUENTE 14 Km 14+000
16	PUENTE 14.7 Km 14+700
17	PSV Km 14+900
18	PSMA 15.3 Km 15+370
19	PSV 16.8 Km 16+800
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841

Simbología	
	Por construir
	En proceso de construcción
	Concluido

**Avance físico:**

- Programado: 29.54%
- Real: 17.11%
- Financiero: 8.19%
- Semanal: 0.75%

**Inversión: 2,252.78 mdp**

**Inicio:** Marzo de 2025  
**Término:** Agosto de 2026

**Meta:** 19.84 km, 5 Puentes, 1 Plaza de Cobro, 3 Entronques, 2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMA, 43 ODTs y el Entronque Chapachapa

**6758** empleos generados (2253 empleos directos y 4,505 empleos indirectos)


**128,000** habitantes beneficiados




**45 minutos** de ahorro en tiempo, Tramo 4

# Veracruz Autopista Cardel-Poza Rica

## Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL  
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.



Simbología	
	Por construir
	En proceso de construcción
	Concluido

Descripción	
1	Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512) <b>(59.97%)</b>
2	ODT 92+827.25 <b>(100%)</b>
3	PSPyG 92+832.22 <b>(100%)</b>
4	Ampliación de ODT 100+102, <b>(100%)</b>

Eje 21. Se realizan los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica



**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena

# Veracruz Autopista Cardel-Poza Rica

## Laguna Verde-La Mancha




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	18/09/25 al 25/09/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde-La Mancha						
Volúmenes de obra						
Terraplén	1,155,915.50	121,469.55	1,034,445.95	20,641.00	1,178.00	El volumen programado corresponde a los 19. 8km y solo se trabaja en 5 km
Pedraplén	97,038.03	26,161.73	70,876.30	4,043.25	2,615.16	El volumen programado corresponde a los 19. 8km y solo se trabaja en 5 km
Subyacente	162,462.20	18,428.24	144,033.96	27,077.03	1,005.00	El volumen programado corresponde a los 19. 8km y solo se trabaja en 5 km
Estructuras Laguna Verde-La Mancha						
Cabezal	6	2	4	1	0	Armado de acero de refuerzo para cabezal eje 4 del Pte. 7,8, Km 7+860
Losa de cimentación	1	0	1	1	0	Se concluyen los trabajos de colado en losa de cimentación del PSMA 8.9, Km 8+954
Muros	2	0	2	2	0	Armado de acero de refuerzo en muros del PSMA 8.9, Km 8+954
Aleros	4	0	4	2	0	Armado de acero de refuerzo en aleros del PSMA 8.9, Km 8+954
Aleros	2	0	2	2	0	Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en soleras , dentellones, muros cabezote y aleros de entrada y salida en ODT 10.6, Km 10+688
Aproches	1	0	1	1	0	Se realizan los trabajos de conformación de aproches en PSPyG 7.64, Km 7+582
Losa de cimentación	4	3	1	1	0	Colado de losa de cimentación en módulos 1, 2 y 3, modulo 4 armado de acero de refuerzo en losa inferior ODT 10.8, Km 10+885
Muros	8	3	5	2	0	Colado de muros 1er trepado en módulos 1, 2 y 3 de ODT 10.8, Km 10+885
Entronque Chapachapa						
Volúmenes de obra						
Base Hidráulica	3,102	2,819.34	282.66	775.74	614.07	



	12 de septiembre al 18 de septiembre	19 de septiembre al 25 de septiembre
Fuerza de Trabajo (personas)	185	135
Maquinaria	35	31