




Estado de México




Atizapán-Atlacomulco



2025
Año de
La Mujer
Indígena

- **Inversión:** 9,865.8 mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)
- **Meta:** 74 km, 2 Plazas de cobro, 12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques, 79 PSVyG

- **Inicio:** 01 abril 2024
Término: 31 marzo 2026
- **Avance físico:**
 - Programado: 59.90%
 - Real: 33.00%
 - Financiero: 20.43%
 - Semanal: 0.2%


- **132,909** empleos generados
- **1 millón 244 mil** habitantes beneficiados
- **60 minutos** de ahorro en tiempo

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	18/04/25 al 24/04/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pilotes	344	182	162	2	1.0	<ul style="list-style-type: none">Falta de personalEn revisión fuerza de trabajo, se requiere incrementar para cumplimiento de alcances
Zapatas	86	38	48	1	0.7	
Columnas	96	17	79	1	0.5	
Cabezales	76	5	71	1	0.6	
Caballetes	24	3	21	1	0.7	
Trabes de concreto	395	0	395	0	0	
Trabes metálicas	29	0	29	0.5	0.2	

Avance Programado-Físico-Financiero (%)



Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	Del 11 de abril al 17 de abril	18 de abril al 24 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	2,275	2,275
Maquinaria	521	521

