


Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno



| Descripción | |
|-------------|---|
| 1 | PIV con entronque "El Maguey" km 1+300 - Avance 2.8%. Problemas de DDV. (Modificación de proyecto). |
| 2 | Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800 (adecuación)- Avance 38.25% |
| 3 | PIV con entronque "Fracc. Andalucía" km 12+120 |
| 4 | Puente km 12+450 "Rio Lagos"- Avance 76.44% |
| 5 | PIV con entronque "Sepúlveda" km 13+620 Avance 6.62%. Sin avance esta semana por logística de obra.(Proceso constructivo) |
| 6 | PSV con entronque "DRÄXLMAIER" km 15+900 Avance 6.52% |
| 7 | PIV con entronque "Encarnación" km 18+200 |
| 8 | PSFC con retornos km 19+860 |
| 9 | PIV con entronque Tipo Glorieta "Lagos de Moreno Oeste" km 23+920 Avance 11.47% |

Jalisco


Ampliación Libramiento Lagos de Moreno



| TRAMO 2 -TERRACERIAS Y PAVIMENTOS TRONCAL | | | | | | | |
|---|--------|--------|-----------|-----------|----------------------|-----------|---------------|
| Concepto | Unidad | Total | Ejecutado | Faltante | 12/12/25 al 18/12/25 | | Observaciones |
| | | | | | Programado | Ejecutado | |
| Base hidráulica | m³ | 34,468 | 19,854 | 14,614 | 390 | 1,845 | En proceso |
| Base asfáltica | m³ | 35,228 | 5,084.20 | 30,143.80 | 644 | 670 | En proceso |

| TRAMO 2 - PSV AVANCE DE ESTRUCTURAS Y ENTRONQUES | | | | | | | |
|--|--------|-------|-----------|----------|----------------------|-----------|---------------|
| Concepto | Unidad | Total | Ejecutado | Faltante | 12/12/25 al 18/12/25 | | Observaciones |
| | | | | | Programado | Ejecutado | |
| Entronque Lagos de Moreno Este | % | 100% | 38.25% | 61.75% | 0.00 | 1.68% | En proceso |
| Puente km 12+450 | % | 100% | 76.44% | 23.56% | 0.00 | 46.84% | En proceso |
| P.S.V. km 15+900 | % | 100% | 6.52% | 93.48% | 0.00 | 0.13% | En proceso |
| PIV km 23+920 | % | 100% | 11.47% | 88.53% | 0.00 | 3.64% | En proceso |

Avance: Programado, Físico v Financiero (%)



Avance Programado Avance Físico *Avance Financiero

| | 05 al 11 de diciembre | 12 al 18 de diciembre |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 246 | 246 |
| Maquinaria | 69 | 69 |
| Frentes de trabajo | Tramo 1 y Tramo 2 | Tramo 2 |



2025
Año de
La Mujer
Indígena