

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco



Descripción	
1	Entronque Chiluca 15.00%, sin actividad, falta de recursos
2	Viaducto Sin Nombre km 20+880.00 53.16%
3	Viaducto La Estadía km 22+332.00 53.28%
4	Viaducto Los Gallos km 27+425.00 37.69%
5	Túnel Los Gallos km 27+770.00 95.00%
6	Viaducto Sin Nombre km 31+033.00 46.31%
7	Viaducto Tlazala km 31+359.00 33.07%
8	Túnel Cahuacán I km 36+258.00 95.00%
9	Viaducto Cahuacán III km 38+995.00 25.55%,
10	Viaducto Sin Nombre km 42+053.00 00.22%, sin actividad, problemas sociales
11	Viaducto El Llano km 51+016.00 00.90%, sin actividad, problemas sociales
12	Viaducto Sin Nombre km 54+770.00 03.80%, sin actividad, problemas sociales
13	Viaducto Los Chaparrales km 73+387.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
14	Viaducto El Pescado km 75+482.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
15	Viaducto El Salto km 91+874.00 16.80%, sin actividad, problemas sociales
16	Entronque Atlacomulco

Simbología

Por construir

En proceso de modernización

Modernizado



Inversión: 9,865.8 mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)

Meta: 74 km, 2 Plazas de cobro, 12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques, 79 PSVyG

Inicio: 01 marzo 2016
Término: 30 junio 2027

Avance físico:

- Programado: 80.50%
- Real: 42.18%
- Financiero: 23.95%
- Semanal: 00.20%

29,598 empleos generados (9,866 empleos directos y 9,732 empleos indirectos)

1 millón 244 mil habitantes beneficiados

60 minutos de ahorro en tiempo

Estado de México


Atizapán-Atlacomulco



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	26/09/25 al 02/10/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pilotes	344	184	160	2	0.77	• Se incrementó la mano de obra para solventar las expectativas correspondientes.
Zapatas	86	39	47	1	0.62	
Columnas	96	18	78	1	0.41	
Cabezales	76	6	70	1	0.42	
Caballetes	24	4	20	1	0.39	
Trabes de concreto	395	0	395	0	0	
Trabes metálicas	29	0	29	0.8	0.78	



2025
Año de
La Mujer Indígena

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	19 de septiembre al 25 de septiembre	26 de septiembre al 02 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	1,854	1,877
Maquinaria	487	491