




Nayarit


Las Varas-Puerto Vallarta (tramo III)




Descripción	
1	Puente rio Las Animas km 240+401
2	PIV 2V a zona agrícola km 144+237
3	PSV 1 V Sin Nombre km 146+700
4	Puente canal de riego km 146+800
5	PIV El Naranjo km 148+260
6	Plaza de cobro La Misión 148+700
7	Puente canal con camino de servicio km 149+597
8	PSV a valle de Candras km 151+496.22
9	PSV km153+225
10	PSV a San José del Valle km 153+538.25
11	Puente Rio Ameca km 154+903.25
12	Puente Canal km 156+754.01
13	PIV a San José del Valle km 157+663
14	Puente canal de riego km 158+876
15	Puente Mascota km 159+302
16	PSV Pto. Vallarta- Las Palmas km 160+427
17	Puente Santo Domingo km 162+181
18	PSV km 163+005
19	PSV km 163+452
20	Entronque Aeropuerto km 163+793, (15.0%) Sin asignación de recursos por la concesionaria.
21	Ramal Aeropuerto
22	PSV km 4+690
23	PSV km 3+018.9
24	PSV A.V. México km 1+000.13
25	Entronque Vallarta km 0+000, (87.0%)


**Inversión total: 2,577 mdp**


**Inicio:** septiembre de 2022


**Término:** septiembre de 2025, inaugurada y puesta en operación diciembre de 2024 (pendiente complementaria)


Concesionaria: IDEAL


**Meta:** 34.9 km
8 puentes, 13 estructuras de cruce, 2 entronques, 1 plaza de cobro y 1 ramal

**Avance físico:**
Programado: 100%
Real: 94.69%
Semanal: 0.16%
Financiero: 90%

**Avance de obra pendiente:** Real: 5.31%

**5,500** empleos generados


**Más de 50,000** habitantes beneficiados

**30 minutos** de ahorro en tiempo

Nayarit

Las Varas-Puerto Vallarta (tramo III)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	29/08/25 al 04/09/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Entronque Vallarta. Eje 10.						
Parapeto	687.3	687.3	0	0	455.3	Claros 0-1A, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 y 5-6. Por pintar.
Guarnición para MME	363.0	190	173	0	190	Colado de Guarnición Acceso 2
Muro de contención	492.9	119.3	373.6	0	119.3	Colado de Muro Acceso 1
Entronque Vallarta. Eje 20.						
Losa de acceso	26.9	15.2	11.7	0	0	Se trabaja en acceso.
Parapeto	479.6	240.0	239.6	0	200	Claros 1-2, 2-3 y 3-4.
Muro de contención	636.2	0	636.62	96.0	0	Habilitado y armado de acero.



	Del 22 de agosto al 28 de agosto	Del 29 de agosto al 04 de septiembre
Fuerza de Trabajo (personas)	298	290
Maquinaria	16	15

