

# Colima

## Tramo Colima - Armería

**Avance físico** • Programado: 20.64% • Real: 2.59% • Financiero: 0.53%



Simbología	
<div></div>	Por construir
<div></div>	En proceso de construcción
<div></div>	Concluido


Descripción	
1	Retorno a nivel Km+2.650 (Club de Golf)
2	Vuelta izquierda Km 4+940(Loma de Fátima)
3	Retorno a nivel Km 10+700 (Las Golondrinas)
4	Entronque Los Asmoles Km 14+750 un PIV
5	Estructura Pte. Lupita Km 19+420
6	Estructura Pte. La Grulla Km 19+780
7	Entronque Ixtlahuacan Km 24+300 un PTE
8	PSV Tecolapa km 27+600
9	Estructura Pte. La Vainilla Km 31+650
10	Entronque La Calera K 33+780 un PSV
11	Estructura Caseta de Cobro Tecomán Km 35+960
12	Entronque Tecomán Km 39+320 dos PSV

- Inversión: 3,613 mdp**
- Inicio:** 03 Marzo 2025  
**Término:** 15 Octubre 2026
- Meta: 43.1 km**  
7 estructuras y 5 entronques
- 10,842** empleos generados  
**3,614** empleos directos  
**7,228** empleos indirectos
- 312,000** habitantes beneficiados
- 30 minutos** de ahorro en tiempo

# Colima

## Tramo Colima - Armería

Elemento	Intervención	Ejecutado	Faltante	02/01/26 al 08/01/26		Observaciones
		acumulado		Programado	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Despalme(m3)	46,732	46,732				Vol. Corresponden únicamente al tramo con proyecto del km. 14+000 al km. 43+000. Con base al programa en esta semana se esta cumpliendo con los volúmenes de obra.
Corte (m3)	124,763	124,763				
Terraplén (m3)	43,277	43,277				
Base Hidráulica(m3)	9,843	6,478	3,365			
Base Asfáltica(m3)	4,573	4,573				



	25 de diciembre 2025 al 01 de enero de 2026	02 al 08 de enero del 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	149	149
Maquinaria	80	80
Frentes de trabajo	Frente 2: km 20+000 al km 25+000 Frente 3: km 25+000 al km 30+000 Frente 4: km 30+000 al km 35+000 Frente 5: km 35+000 al km 40+000	Frente 2: km 20+000 al km 25+000 Frente 3: km 25+000 al km 30+000 Frente 4: km 30+000 al km 35+000 Frente 5: km 35+000 al km 40+000