


Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno




Descripción	
1	PIV con entronque "El Maguey" km 1+300 - Avance 2.8%. Problemas de DDV.
2	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800 (adecuación)- Avance 10.97 %
3	PIV con entronque "Fracc. Andalucía" km 12+120
4	Puente km 12+450 "Río Lagos"- Avance 22.64%
5	PIV con entronque "Sepúlveda" km 13+620 Avance 0.86%
6	PSV con entronque "DRÄXLMAIER" km 15+900 Avance 1.47%
7	PIV con entronque "Santorini" km 17+800
8	PIV con entronque "Encarnación" km 18+200
9	PSFC con retornos km 19+860
10	PIV con entronque Tipo Glorieta "Lagos de Moreno Oeste" km 23+920 Avance 7.75%


Avance físico general


- Real: 36.08%
- Programado: 23.14%
- Semanal: 5.19%
- Financiero: 18.66 %


 **Inversión: 2,345 mdp**

 **Inicio:** 1 de marzo de 2025
Término: 28 de febrero de 2028

 **Meta:** 25 km

 **7,035 empleos generados**
(2,345 empleos directos y 4,690 empleos indirectos)

 **250,000 habitantes beneficiados**

 **20 minutos** de ahorro en tiempo

Jalisco


Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

SEÑALAMIENTO TRONCAL TRAMO 1						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	3010/25 al 06/11/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Raya en la orilla derecha continua color blanco (ml)	9,444	6,894	2,550	0	6,894	En proceso
Raya en la orilla izquierda color amarillo (ml)	9,660	7,051	2,609	0	7,051	En proceso
Raya separadora de carriles discontinua color blanco	9,580	6,993	2,587	0	6,993	En proceso
TERRACERIAS TRONCAL TRAMO 2						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	3010/25 al 06/11/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Subyacente	49,010	10,315.09	38,694.91	717.50	928.13	En proceso
Subrasante	46,635	11,291.98	35,343.02	682	2,800	En proceso
Base hidráulica	34,468	6,912	27,556	641	1,656	En proceso
Pedraplén	26,600	6,000	20,600	390	6,000	En proceso
ENTRONQUES TRAMO 2						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	3010/25 al 06/11/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este	100%	10.97%	89.03%	0	10.97%	Programado hasta febrero 2026



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)



	Del 23 de octubre al 30 de octubre.	Del 30 de octubre al 06 de noviembre.
Fuerza de Trabajo (personas)	200	200
Maquinaria	61	61