


Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Avance físico

- Programado: 8.84 %
- Real: 8.34 %
- Semanal: 0.11 %
- Financiero: 0%



-  **Inversión: 7,049 mdp**
-  **Inicio:** noviembre de 2023
Término: agosto de 2027
-  **Meta: 67.09 km**
65 km (tronal)
2.09 km (estructuras)
2 plazas de cobro, 10 puente,
6 entronques, 54 cruces y
múltiples obras de drenaje.
-  **12,480** empleos generados
-  **1,800,000** habitantes
beneficiados
-  **25 minutos** de ahorro
en tiempo
- Concesionaria : PINFRA.**

Michoacán


Uruapan-Nueva Italia



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	25/07/25 al 31/07/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Subbase	65 km	6.66 km	58.34 km	.100 km	.100 km	En revisión programa de obra.
Subyacente	65 km	8.0 km	57.0 km	.200 km	.200 km	
PSV 96+107 Losas de acceso	2	1	1	1	1	Compactación de material en capa previo a desplante de losa de acceso
PIV 98+051 Bancos de apoyo	2	0	2	2	2	Habilitado de cimbra de madera previo al colado de bancos de apoyo
PSV 99+563 Losa	1	0	1	1	1	Armado de acero de refuerzo



	Del 18 de julio al 24 de julio	Del 25 de julio al 31 de julio.
Fuerza de Trabajo (personas)	1,500	1,500
Maquinaria	550	570



2025
Año de
La Mujer Indígena