

# Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

## Laguna Verde - La Mancha



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Concesionaria: IDEAL  
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.

VERACRUZ

PIV 6.8 estribo 01 trabajos de excavación para cimentación.

PIV 6.8 estribo 02 trabajos de colado de zapata.

Puente 7.8 km. 7+860 todos los cabezales colados.

Puente 8.7 km. 8+665 en espera de montaje de las trabes



Soyacuatla



Descripción	
1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.05 Km 3+041
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041
6	PSMA 3.9 Km 3+900
7	PSMA 6.0 Km 6+080
8	PIV 6.8 Km 6+806 (23.00%)
9	PIV 7.04 Km 7+040 (5.00%) Se continua con la evaluación de la reubicación de la estructura.
10	PUENTE 7.3 Km 7+330
11	PUENTE 7.8 Km 7+860, (45.00%) Colado de bancos de apoyo para trabes del eje 02 al eje 06 y se continua en espera de montaje de trabes.
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, (16.00%) El proyecto ejecutivo está en revisión en la DGDC, solicitaron se ejecuten unos PCA adicionales, se ejecutarán en esta semana.
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, (40.00%) pendiente colado de bancos en cabzal del eje 02 y se continua en espera de montaje de trabes.
14	PSMA 8.9 Km 8+960, (98.00%)
15	PUENTE 14 Km 14+000
16	PUENTE 14.7 Km 14+700
17	PSV Km 14+900
18	PSMA 15.3 Km 15+370
19	PSV 16.8 Km 16+800
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841

### Simbología

- Por construir
- En proceso de construcción
- Concluido

### Avance físico

- Programado: 41.35%
- Real: 21.46% Incluye Ent. Chapachapa
- Financiero: 10.13%
- Semanal: 0.11%



**Inversión: 2,252.78 mdp**



**Inicio:** Marzo de 2025  
**Término:** Agosto de 2026



**Meta:** 19.84 km, 5 Puentes, 1 Plaza de Cobro, 3 Entronques, 2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMAs, 59 ODTs y el Entronque Chapachapa



**2,252.78 (1)=2,253** empleos directos generados/millón de inversión  
**2,252.78 (2)= 4,506** empleos indirectos generados/millón de inversión



**128,000** habitantes beneficiados



**45 minutos** de ahorro en tiempo, Tramo 4

# Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

## Laguna Verde - La Mancha

Concesionaria: IDEAL  
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.



Simbología	
	Por construir
	En proceso de construcción
	Concluido

Descripción	
1	Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512) <b>(100.00%)</b>
2	ODT 92+827.25 <b>(100%)</b>
3	PSPyG 92+832.22 <b>(100%)</b>
4	Ampliación de ODT 100+102, <b>(100%)</b>

### Avance físico

- Real: 100.00%
- Programado: 100%
- Financiero: 57.88%
- Semanal: 0.00%

# Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

## Laguna Verde - La Mancha




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	27/11/25 al 04/12/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Volúmenes de obra						
Terraplén	1,155,915.50	157,415.51	998,499.99	20,641.00	1,005.35	Solo falta el tramo del <b>km-11+240 al km.11+500</b> pero existe un bloqueo en este punto
Subyacente	162,462.20	46,880.74	115,581.46	27,077.03	1147.00	El volumen programado corresponde a los <b>19. 8 km</b> y solo se trabaja en <b>5 km.</b>
Subrasante	124,961.00	2,085.79	122,875.21	17,851.57	739.10	El volumen programado corresponde a los <b>19. 8 km</b> y solo se trabaja en <b>5 km.</b>
Rampas de acceso Pasos Vehiculares						
Terraplén de acceso	19,020.75	18,412.00	608.75	1,189.00	1,657.16	Trabajos en terraplén de acceso del <b>PIV 6.8 Km 6+806</b>
Estructuras Laguna Verde - La Mancha						
Zapata	4	1	3	1	0	<b>PIV 6.8 Km 6+806</b> se concluyeron los trabajos colado de zapata de <b>estribo 02</b> .
Muros	2	0	2	1	0	<b>Estribo 01</b> trabajos de colado de cimentación de concreto ciclópeo.
Aleros	4	0	4	1	0	Se concluyeron los trabajos de colado de muro primer trepado y se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en muro segundo trepado en <b>estribo 02</b> del <b>PIV 6.8 Km 6+806</b>
						Se concluyeron los trabajos de colado primer trepado en aleros 1 y 2 y se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en aleros 1 y 2 segundo trepado en <b>estribo 02</b> del <b>PIV 6.8 Km 6+806</b>



	21 de noviembre al 27 de noviembre	28 de noviembre al 04 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	100	93
Maquinaria	18	17
Frentes de trabajo	Tramo 4 de 6+000 a 11+500	Tramo 4 de 6+000 a 11+500