

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco



Gobierno de
México

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Simbología	
—	Por construir
—	En proceso de modernización
—	Modernizado

Descripción	
1	Entronque Chiluca 15.00% , sin actividad, falta de recursos
2	Viaducto Sin Nombre km 20+880.00 53.02% , sin actividad, falta de recursos
3	Viaducto La Estadía km 22+332.00 53.14%
4	Viaducto Los Gallos km 27+425.00 33.77%
5	Túnel Los Gallos km 27+770.00 (100%)
6	Viaducto Sin Nombre km 31+033.00 46.25% , sin actividad, sin recursos
7	Viaducto Tlazala km 31+359.00 32.93%
8	Túnel Cahuacán I km 36+258.00 (100%)
9	Viaducto Cahuacán III km 38+995.00 25.47% , sin actividad, falta de recursos
10	Viaducto Sin Nombre km 42+053.00 00.22% , sin actividad, problemas sociales
11	Viaducto El Llano km 51+016.00 00.90% , sin actividad, problemas sociales
12	Viaducto Sin Nombre km 54+770.00 03.80% , sin actividad, problemas sociales
13	Viaducto Los Chaparrales km 73+387.00 00.00%
14	Viaducto El Pescado km 75+482.00 00.00%
15	Viaducto El Salto km 91+874.00 16.80% , sin actividad, problemas sociales
16	Entronque Atlacomulco (100%)



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Inversión: 9,865.8 mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)



Meta: 74 km, 2 Plazas de cobro, 12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques, 79 PSVyG



Inicio: 01 marzo 2016
Término: 30 junio 2027



Avance físico:
• Programado: 74.50%
• Real: 39.58%
• Financiero: 23.24%
• Semanal: 00.20%



132,909 empleos generados



1 millón 244 mil habitantes beneficiados




60 minutos de ahorro en tiempo

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	08/08/25 al 14/08/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pilotes	344	184	160	2	0.58	• Se sugiere aumentar la fuerza laboral para lograr las metas estipuladas.
Zapatas	86	39	47	1	0.45	
Columnas	96	18	78	1	0.21	
Cabezales	76	6	70	1	0.25	
Caballetes	24	4	20	1	0.22	
Trabes de concreto	395	0	395	0	0	
Trabes metálicas	29	0	29	0.5	0.61	



Avance Programado Avance Físico *Avance Financiero

	Del 01 agosto al 07 de agosto	08 de agosto al 14 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	2,275	2,275
Maquinaria	521	521



2025
Año de
La Mujer
Indígena