

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha



Descripción	
1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.05 Km 3+041
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041
6	PSMA 3.9 Km 3+900
7	PSMA 6.0 Km 6+080
8	PIV 6.8 Km 6+806 (7.00%) en espera de la justificación técnica por parte del área de proyectos de la contratista para la cimentación del estribo 02.
9	PIV 7.04 Km 7+040 (5.00%) Se esta evaluando la reubicación de la estructura.
10	PUENTE 7.3 Km 7+330
11	PUENTE 7.8 Km 7+860, (36.30%)
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, (16.00%) se continua con la verificación de niveles topográficos.
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, (35.00%) pendiente montaje de traveses
14	PSMA 8.9 Km 8+960, (95.00%) pendiente trabajos de aproche
15	PUENTE 14 Km 14+000
16	PUENTE 14.7 Km 14+700
17	PSV Km 14+900
18	PSMA 15.3 Km 15+370
19	PSV 16.8 Km 16+800
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841

Simbología

Por construir

En proceso de construcción

Concluido

Avance físico

- Programado: 37.46%

- Real: 20.44% Incluye Ent. Chapachapa

- Financiero: 9.16%

- Semanal: 0.26%

Inversión: 2,252.78 mdp

Inicio: Marzo de 2025

Término: Agosto de 2026

Meta: 19.84 km, 5 Puentes, 1 Plaza de Cobro, 3 Entronques, 2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMA, 59 ODTs y el Entronque Chapachapa


6758 empleos generados (2253 empleos directos y 4,506 empleos indirectos generados/millón de inversión

128,000 habitantes beneficiados

45 minutos de ahorro en tiempo, Tramo 4

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha



Simbología	
—	Por construir
—	En proceso de construcción
—	Concluido

Descripción	
1	Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512) (99.79%)
2	ODT 92+827.25 (100%)
3	PSPyG 92+832.22 (100%)
4	Ampliación de ODT 100+102, (100%)

Avance físico

- Real: 99.79%
- Programado: 100%
- Financiero: 28.29%
- Semanal: 7.60%


Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	06/11/25 al 13/11/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Volúmenes de obra						
Despalme	229,302.80	52,425.80	176,877.00	7,165.00	1,178.86	Solo falta el tramo del 11+240 al 11+500 pero existe un bloqueo en este punto
Corte	1,414,039.20	135,243.95	1,278,795.25	27,193.00	2,488.29	El volumen programado corresponde a los 19. 8km y solo se trabaja en 5 km
Subyacente	162,462.20	36,999.26	125,462.94	27,077.03	2,681.78	El volumen programado corresponde a los 19. 8km y solo se trabaja en 5 km
Estructuras Laguna Verde - La Mancha						
Cabezal	6	5	1	1	1	Se realizaron los trabajos de colado de cabezal en eje 03 y se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo para cabezal del eje 02 del
Entronque Chapachapa						
Volúmenes de obra						
Carpeta Asfáltica	657.00¹	566.34²	90.64	164.25	0.00	

¹ Volumen total incluyendo rotondas que no se ejecutaron
² Volumen total real ejecutado.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)



	31 de octubre al 06 de noviembre	07 de noviembre al 13 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	107	103
Maquinaria	18	14