


Colima

Tramo Colima-Armería

Avance físico • Programado: 18.05% • Real: 2.58% • Financiero: 0.53%



Simbología	
<div></div>	Por construir
<div></div>	En proceso de construcción
<div></div>	Concluido

Descripción	
1	Retorno a nivel Km+2.650 (Club de Golf)
2	Vuelta izquierda Km 4+940(Loma de Fátima)
3	Retorno a nivel Km 10+700 (Las Golondrinas)
4	Entronque Los Asmoles Km 14+750 un PIV
5	Estructura Pte. Lupita Km 19+420
6	Estructura Pte. La Grulla Km 19+780
7	Entronque Ixtlahuacan Km 24+300 un PTE
8	PSV Tecolapa km 27+600
9	Estructura Pte. La Vainilla Km 31+650
10	Entronque La Calera K 33+780 un PSV
11	Estructura Caseta de Cobro Tecomán Km 35+960
12	Entronque Tecomán Km 39+320 dos PSV

- Inversión:**
3,613 mdp
- Inicio:** 03 Marzo 2025
Término: 15 Octubre 2026
- Meta:** 43.1 km
7 estructuras y 5 entronques
- 10,842** empleos generados


3,614 empleos directos
7,228 empleos indirectos
- 312,000** habitantes beneficiados
- 30 minutos** de ahorro en tiempo

Colima

Tramo Colima-Armería

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado	Faltante	25/12/25 al 01/01/26		Observaciones
		acumulado		Programad o	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Despalme(m³)	46,732	46,732				Vol. Corresponden únicamente al tramo con proyecto del km. 14+000 al km. 43+000. Con base al programa en esta semana se esta cumpliendo con los volúmenes de obra.
Corte (m³)	130,670	130,670				
Terraplén (m³)	42,674	42,674				
Base Hidráulica(m³)	9,843	5,321	4,522			
Base Asfáltica(m³)	4,461	4,461				



	19 al 25 de diciembre del 2025	25 de diciembre 2025 al 01 de enero de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	148	149
Maquinaria	79	80



2025
Año de
La Mujer
Indígena