

# Chiapas

## Entronque San Cristóbal

Concesionaria de Autopistas del Sureste SA de CV

**Avance físico:** • Programado: 0.00% • Semanal: 0.00%  
• Real: 25.70%

**Avances:** • Se modifica la fecha de reinicio de los trabajos de construcción del Entronque, y queda condicionando hasta la autorización de las nuevas modificaciones que presente la Concesionaria.

Las obras no presentan avance por estar en suspensión temporal



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



**Inversión:** 44.96 mdp

**Meta:** 1 Entronque

**Avance físico:**  
• Real: 25.70%  
• Financiero: 22.96%

**Inicio:**  
**Término:** Por definir

**135** empleos generados

**200,000 mil** habitantes beneficiados

- Mayor movilidad hacia los diferentes destinos.
- Disminución de accidentes.
- Se evitan vueltas prohibidas.

Descripción		Observaciones
1	Eje 50: <b>35.00%</b>	Con fecha 30-Sep-2025, La SICT envió por correo electrónico el oficio No. No. 3.4.-2742, mediante el cual informa a la Concesionaria que se modifica la fecha de reinicio de los trabajos de construcción del Entronque, y queda condicionando hasta la autorización de las nuevas modificaciones que presente.
2	Eje 2: <b>17.05%</b>	
3	Eje 20: <b>98.07%</b> , Trabajos a nivel capa subyacente.	
4	Eje 4 (Glorieta a nivel de piso): <b>0.00%</b>	