


# Michoacán

## Tramo Pátzcuaro-Uruapan

**Avance físico:**


- Programado: 99.80%
- Semanal: 2.14 %
- Real: 96.63%
- Financiero: 69.85%





Descripción	
1	Entronque Zirimicuaro km 93+500
2	Puente canal km 92+210 (99.15%)
3	Entronque Caracha km 92+100, (88.20%).
4	PIFFCC km 91+754, (38.85%).
5	Puente Canintzio km 88+283, (95.50%)
6	PIV km 88+054, (99.20%)


Descripción	
7	Entronque San Ángel km 87+400, (99.00%)
8	Rampa de emergencia II km 86+500
9	Rampa de emergencia I km 84+100
10	Entronque Jucucato km 79+489
11	PIFFCC km 73+584, (38.65%)
12	Viaducto Zirahuén km 70+278
13	Entronque Zirahuén km 68+600


Descripción	
14	Caseta de cobro remota Zirahuén 68+600
15	Plaza de cobro Zirahuén km 60+500
16	Entronque Pátzcuaro II km 53+600
17	Entronque Pátzcuaro I km 47+500
18	Entronque las trojas km 47+00


 **1,792** empleos directos generados  
**3584** empleos indirectos generados

 **Inversión:** 1,792 mdp

 **Inicio:** Julio 2017  
**Término:** Diciembre 2025

 **Meta:** 46.79 km; 58 Metaes  
(1 plaza de cobro, 1 puente, 1 viaducto, 8 entronques, 45 cruces, 2 rampas de frenado).

 **200 mil** habitantes beneficiados

 **25 minutos** de ahorro en tiempo.

**Concesionaria :** PINFRA.


**Nota:** Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.

# Michoacán

## Tramo Pátzcuaro-Uruapan

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	19/09/2025 al 25/09/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Troncal						
PIFCC km 73+584. Superestructura	30	15	15	15	15	Montaje de vigas transversales metálicas
PSV km 87+494 Obra complementaria	2	1	1	1	1	Colado de concreto hidráulico para guarnición y lavadero
PIV km 88+054 Troncal	0.200 km	0.150 km	0.050 km	0.050 km	0.050 km	Tendido de carpeta asfáltica
Puente Canintzio km 88+283 Parapeto metálico.	2	1	1	1	1	Aplicación de pintura para parapeto metálico
PIFCC km 91+754. Superestructura	30	20	10	10	10	Montaje de vigas transversales metálicas



	12 de septiembre al 18 de septiembre	19 de septiembre al 25 de septiembre
Fuerza de Trabajo (personas)	1200	1200
Maquinaria	32	32