





Veracruz Autopista Cardel-Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha





Descripción	
1	Entronque Laguna Verde Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.0 Km 3+041
5	PSMA 3.9 Km 3+900
6	PSMA 6.0 Km 6+080
7	PIV 6.8 Km 6+830
8	PIV 7.04 Km 7+040
9	PUENTE 7.3 Km 7+330
10	PUENTE 7.8 Km 7+860
11	PLAZA DE COBRO Km 8+300
12	PUENTE 8.7 Km 8+700
13	PSMA 8.9 Km 8+960
14	PUENTE 14 Km 14+000
15	PUENTE 14.7 Km 14+700
16	PSV Km 14+900
17	PSMA 15.3 Km 15+370
18	PSV 16.8 Km 16+800
19	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+840


Simbología	
	Por construir
	En proceso de construcción
	Concluido


Avance físico


- Programado:8.03%
- Real: 7.76%
- Semanal: 0.78%
- Financiero: 5.61 %


 **Inversión: 2,252.78 mdp**

 **Inicio:** Marzo de 2025
Término: Agosto de 2026

 **Meta:** 19.84 km, 5 Puentes, 1 Plaza de Cobro, 3 Entronques, 2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMA, 43 ODTs y el Entronque Chapachapa

 **21,147** empleos generados


 **128,000** habitantes beneficiados

 **45 minutos** de ahorro en tiempo, Tramo 4

Veracruz Autopista Cardel-Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.




Simbología	
—	Por construir
—	En proceso de construcción
—	Concluido

Descripción	
1	Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512)
2	ODT 92+827.25
3	PSPyG 92+832.22

Veracruz Autopista Cardel-Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	18/04/25 al 24/04/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde-La Mancha						
Volúmenes de obra						
Desmonte	117.13	8.75	108.38	4.88	2.00	Incrementar la fuerza de trabajo en nuevos frentes en los que se tenga LDDV
Despalme	229,302.80	21,756.19	207,546.61	7,165.00	9,668.47	
Corte	1,414,039.20	31,034.89	1,383,004.31	27,193.00	11,801.29	Una vez despalmado los tramos que requieren corte, este concepto incrementará su avance
Terraplén	1,155,915.50	9,579.54	1,146,335.96	20,641.00	5,178.11	Abrir nuevos frentes de trabajo una vez despalmado
Estructuras Laguna Verde - La Mancha						
Plantilla (pza)	1	1	0	1	1	
Entronque Chapachapa						
Volúmenes de obra						
Despalme	5,384	3,377.50	2,006.50	474	480	
Saneos y corte	4,400	5,369.51	-970	143	1,421.27	
Terraplén (Material no compactable)	23,644	16,468.56	7,175.44	7,881.33	1,513.08	Se solicita a la Constructora incrementar rendimientos
Estructuras Entronque Chapachapa						
Losa de salida	1	1	0	1	1	



	11 de abril al 17 de abril	18 de abril al 24 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	124	98
Maquinaria	36	38