





# Nayarit

## Tramo Tepic-Compostela

 **Inversión:** 2,473.43 mdp

 **Meta:** 28 km


- 1 Plaza de cobro,
- 10 Puentes,
- 2 PSFC,
- 1 Entronque (solo gasas)
- 19 Cruces
- Ramal Aeropuerto

 **Avance físico:**

- Programado: 100%
- Real: 70.47%
- Financiero: 66.94%

 **Inicio:** Marzo 2023  
**Término:** 15-Sep-2025

 **2,900** empleos generados

 **490 mil** habitantes beneficiados

 **35 minutos** de ahorro en tiempo

# Nayarit

## Tramo Tepic-Compostela


Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	04/04/25 al 10/04/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terraplén (m3)	1,982,866.26	1,903,278.69	79,587.57	12,236.00	8,863.00	• Se concentraron los trabajos en las capas superiores para dejar hasta base hidráulica impregnada para proteger la estructura del pavimento
Subyacente (m3)	290,689.00	204,637.46	86,051.54	12,431.00	16,955.00	• Con el incremento de maquinaria y turnos extendidos se pretende disminuir los atrasos
Subrasante (m3)	116,328.00	65,028.00	51,300.00	3,857.00	12,140.00	• Con el incremento de maquinaria y turnos extendidos se pretende disminuir los atrasos
Cortes (m3) Estabilización de taludes	2,443,497.56	2,236,480.15	207,017.41	25,894.00	28,971.00	• Con el incremento de maquinaria y turnos extendidos se pretende disminuir los atrasos
Obras de drenaje	77	66	11	0.00	0.49	• Debido a la prioridad en la estructuras se dispuso personal de las obras paro apoyar en los puentes 16 y 17.
P.S.F.C. 9.01 km 09+158.60						
Losa (claro)	7	0	7	0.39	0.27	• Se movió personal para apoyo en las estructuras principales. • En revisión fuerza de trabajo necesaria.
P.S.F.C.21.01 km 21+601.50						
Juntas de dilatación (pza)	2	0	2	2	0	• Se movió personal para apoyo en las estructuras principales. • En revisión fuerza de trabajo necesaria.

	27 de marzo al 3 de abril	Semana del 4 al 10 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	496	496
Maquinaria	84	84



# Nayarit

## Tramo Tepic-Compostela



**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena