


Colima


Tramo Colima - Armería


Avance físico • Programado: 20.64% • Real: 4.02% • Financiero: 0.53%





Descripción	
1	Retorno a nivel Km+2.650 (Club de Golf)
2	Vuelta izquierda Km 4+940(Loma de Fátima)
3	Retorno a nivel Km 10+700 (Las Golondrinas)
4	Entronque Los Asmoles Km 14+750 un PIV
5	Estructura Pte. Lupita Km 19+420
6	Estructura Pte. La Grulla Km 19+780
7	Entronque Ixtlahuacán Km 24+300 un PTE
8	PSV Tecolapa km 27+600
9	Estructura Pte. La Vainilla Km 31+650
10	Entronque La Calera K 33+780 un PSV
11	Estructura Caseta de Cobro Tecomán Km 35+960
12	Entronque Tecomán Km 39+320 dos PSV


**Inversión:**
3,613 mdp


**Inicio:** 03 Marzo 2025
Término: 15 Octubre 2026

**Meta:** 43.1 km
7 estructuras y 5 entronques

**Avance físico:**
Programado: 20.64 %
Real: 4.02 %
Semanal: 0.50 %
Financiero: 0.53 %

**10,842** empleos generados
3,614 empleos directos
7,228 empleos indirectos

**312,000** habitantes beneficiados

**30 minutos** de ahorro en tiempo

Colima

Tramo Colima-Armería

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado	Faltante	16/01/26 al 22/01/26		Observaciones
		acumulado		Programa do	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Despalme(m³)	50,676	50,676				Vol. Corresponden únicamente al tramo con proyecto del km. 14+000 al km. 43+000. Con base al programa en esta semana se esta cumpliendo con los volúmenes de obra.
Corte (m³)	259,138	259,138				
Terraplén (m³)	74,609.12	74,609.12				
Base Hidráulica(m³)	9,843	8,536.6	1,306.4			
Base Asfáltica(m³)	4,461	4,461				

	16 al 22 de enero del 2026	30 al 05 de febrero del 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	149	204
Maquinaria	80	158
Frente de Trabajo	Km 14+000 al km 43+000	Km 14+000 al km 43+000