


Nayarit

Tramo Tepic-Compostela





2025

Año de

La Mujer Indígena

Avance físico

• Programado: 100 %

• Real: 99.98 %

• Financiero: 96.70 %

• Semanal: 0.01 %

Concesionaria: FONADIN



Inversión: 2,473.43 mdp



Meta: 28 km. 1 Túnel Falso, 1 Plaza de cobro, 10 Puentes, 2 PSFC, 1 Entronque (solo gazas) y 1 Entronque completo (Aeropuerto), 21 Cruces y Ramal Aeropuerto



Inicio: Marzo 2023

Término: 31-Oct-2025



2,473 empleos directos generados P/MDI

4,946 empleos indirectos generados P/MDI



490 mil habitantes beneficiados



35 minutos de ahorro en tiempo

Nayarit


Tramo Tepic - Compostela



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	28/11/25 al 04/12/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terraplén (m3)	2,095,966.26	2,090,399.62	5,566.64	4,500.00	5,500.00	
Subyacente (m³)	290,689.00	280,186.49	10,502.51	0	0	
Cortes (m3) Estabilizaci ón de taludes	2,443,497.56	2,423,372.63	20,124.93			



	21 de noviembre al 27 de noviembre	28 de noviembre al 4 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	450	450
Maquinaria	68	68
Frente de trabajo	Ramal Aeropuerto, Plaza de Cobro km 05+900, PIV km 4+499.3	Ramal Aeropuerto, Plaza de Cobro km 05+900, PIV km 4+499.3