

Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II. Obras complementarias

Avance físico:

• Programado: 100%

• Semanal: 0.02%

• Real: 99.60%


Avance obra pendiente:

• Real: 95.02%

Avance financiero:

• Real: 97.96%

• Nota: De este porcentaje se tiene una deuda de 2,798 mdp por trabajos ejecutados




Descripción	
1	PIV km 87+900. 40% Conflicto entre sindicatos de camioneros
2	PIV km 91+530. 100%
3	PIPR km 92+436. 100%
4	PIV km 92+438. 100%
5	PIV km 92+680. 0%
6	Entronque Llano Crucero km 92+690. 82% Problemas D.V.
7	Entronque Llano Laguna km 98+200. 100%


Descripción	
8	Entronque Cerro Pascale km 100+500. 100%
9	PIV km 106+570. 100%
10	PIV km 108+570. 100%
11	PIV km 109+247. 100%
12	PIV km 110+460. 100%
13	Entronque Danigare km 111+600. 100%

Descripción	
14	PIV km 112+270. 100%
15	PIV km 114+766. 100%
16	Entronque Agua Blanca Km 122+600. 100%
17	Entronque Quiavicuzas Km 137+900. 100%
18	PIPG Km 146+840. 95% Falta de asignación de recursos
19	PIPG km159+400. 95% Falta de asignación de recursos


*No hay avances debido a la falta de asignación de recursos




Inversión: 29,749.2 mdp incluye I.V.A sin incluir reclamos




Término: Inaugurada y puesta en operación 24 de enero de 2025 (pendiente obras complementarias)




Nota: Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.



Meta: 65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques, 2 casetas y 17 pasos de servidumbre. En proceso: Trabajos en la troncal, 1 entronque y 8 pasos de servidumbre



Nota: De los pasos de servidumbre 9 están terminados, 2 con un 95%, 1 al 40% y 5 sin iniciar
El Túnel Tornillo se encuentra colapsado y en proceso de determinar su solución



29,749 empleos directos y **59,498** empleos indirectos



+1 millón 400 mil habitantes beneficiados




2 hrs de ahorro en tiempo

Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)



Nota: A partir de esta fecha, ya no existirán avances debido a la considerable deuda que se tiene con las empresas contratadas por la concesionaria a la fecha y la falta de recursos presupuestales.



	Avance Programado	Avance Físico	Avance Financiero
	12 de septiembre al 18 de septiembre		19 de septiembre al 25 de septiembre
Fuerza de Trabajo (personas)	30		30
Maquinaria	9		9