

# Michoacán

## Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío



Descripción	
1	Entronque Santa Rosa km 32+420 (79.00%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
2	Entronque Ziranda-Jaripeo km 32+420 (78.20%)
3	Puente Turundeo Km 36+460 (90.89%)
4	Entronque Turundeo I km 37+550 (76.81%)
5	Entronque Turundeo II km 38+780 (87.94%)
6	Entronque Jungapeo km 56+700 (63.68%)
7	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (58.36%)
8	Entronque Valle Verde km 67+220 (58.46%)
9	Entronque Curungueo I Km 68+240 (53.90%)
10	Entronque Curungueo II Km 68+780 (53.90%)
11	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (38.44%)
12	PSV Zitácuaro Km 72+160 (59.31%)

Descripción	
1	Puente Obispo Km 50+400
2	Entronque Zirahuato km 62+620
3	Entronque San Felipe I km 64+400
4	Entronque San Felipe II Km 64+640
5	Entronque Macutzio km 65+620

**Nota:**  
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.

**Avance físico**


- Programado: 54.61%
- Real: 48.42 %
- Semanal: 0.51 %
- Financiero: 0.00%


**Inversión:** 4,575.3 mdp  
**Inversión 2020-2025:**3,321 mdp


**Meta:** 71.3 Km  
**Meta 2020-2025:** 41 km

**Inicio:** septiembre 2020  
**Reinicio:** 27 de enero de 2024  
**Término:** 30 de enero de 2027

**Concesionaria:** Red de carreteras de occidente

 4,800 empleos generados


 126,000 habitantes beneficiados

 Ahorro en tiempo: 25 min

# Michoacán

## Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)



Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

\* No presenta avance financiero

	22 AL 28 DE AGOSTO	DEL 29 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE 25
Fuerza de Trabajo (personas)	281	279
Maquinaria	183	177

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 29 ago al 04 sep 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	684,678.33	20,879.67	4,190.52	7,949.67	CONTINUAN TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9
Terraplén (m3)	445,687.00	327,735.90	117,951.10	8,280.92	5,002.88	EL AVANCE DEPENDE DE LOS FRENTES DE TRABAJOS DISPONIBLES. SE REACTIVAN TRABAJOS EN TRAMO 7.
Subyacente (m3)	256,097.00	226,751.84	29,345.16	1,045.73	1,788.59	CONTINUAN TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9
Subrasante (m3)	170,688.00	149,982.70	20,705.30	1,922.88	1,224.87	EL AVANCE DEPENDE DE LOS FRENTES DE TRABAJOS DISPONIBLES. SE REACTIVAN TRABAJOS EN TRAMO 7.

PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 29 ago al 04 sep 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	93,537.32	32,121.72	402.46	1,210.52	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7
Bacheo (m3)	1,800.00	1,155.00	645.00	0.00	18.00	SE REALIZAN TRABAJOS DE BACHEO EN TODOS LOS TRAMOS.
Fresado (m3)	10,676.00	9,745.25	930.75	0.00	131.44	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9.
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	21.65	8.59	0.00	0.31	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9.
Geomalla (m2)	84,520.00	59,294.60	25,225.40	0.00	228.80	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9.
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	96,074.78	24,339.27	0.00	562.30	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9.
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	12,747.26	32,500.54	558.69	0.00	INICIA EL TENDIDO DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMO 4 (PRUEBA), SE ESTÁN REALIZANDO LOS ESTUDIOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES.

ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 29 ago al 04 sep 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PIV JUNGAPEO	1.00	0.94	0.06	0.00	0.01	CONTINÚA EL CORTE DE TN EN GAZAS
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.23	0.77	0.00	0.01	ARMADO DE PILAS.
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.73	0.27	0.00	0.01	COLADO Y ARMADO DE LOSA DE COMPRESIÓN ENTRE EJE A2 - A3