


Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Avance físico

- Programado: 83.80%
- Real: 23.19 %
- Semanal: 0.12 %
- Financiero: 20.79%




Descripción	
1	Puente Armería I km 45+500 (52%)
2	Entronque Paraíso km 47+741 (78%)
3	PSFFCC Armería II km 50+100 (81%)
4	PSV Tilapia km 54+350 (72%)
5	Puente Palo Verde I km 55+950 (41%)
6	Puente Palo Verde II km 56+650 (6%)
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 (9%)
8	Entronque Salineros km 59+551 (5%)
9	PSFFCC Salinero I km 60+500 (79%)
10	Entronque Cuyutlán km 60+880
11	PIV Retorno en U km 77+600 (67%)
12	Entronque Retorno en U km 77+600
13	PSFFCC Tepalcates I km 79+900
14	Entronque Tepalcates I km 80+100
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+323
16	Entronque Tepalcates II km 83+500
17	Puente Adjuntas km 85+950 (36%)
18	PSV Panteones km 87+300 (20%)
19	Entronque Panteones km 87+630
20	PIV Minatitlán Lib km 92+000 (4%)
21	PIV Minatitlán Lib II km 92+000 (20%)
22	Entronque Minatitlán km 92+731
23	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 (5%)
24	Entronque Jalipa km 94+100 (9%)
25	Puente Jalipa km 94+158 (34%)

Concesionaria: PINFRA

Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	06/06/25 al 12/06/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	240,975	0	0	2,745	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	456,421	357,488	0	5,368	
Base y sub base (m³)	260,119	109,697	150,422	0	2,162	



Avance Programado

Avance Físico

*Avance Financiero



2025
Año de
La Mujer
Indígena