



Estado de México

Atizapán-Atlacomulco





2025
Año de
La Mujer
Indígena

- 

Inversión: 9,865.8 mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)
- 


Meta: 74 km, 2 Plazas de cobro, 12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques, 79 PSVyG


- 


Inicio: 01 marzo 2016
Término: 30 junio 2027
- 

Avance físico:

 - Programado: 73.50%
 - Real: 39.00%
 - Financiero: 23.24%
 - Semanal: 00.20%

- 

132,909 empleos generados
- 

1 millón 244 mil habitantes beneficiados
- 


60 minutos de ahorro en tiempo

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	01/08/25 al 07/08/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pilotes	344	184	160	2	0.57	Se sugiere incrementar el número de personal para poder cumplir con los trabajos programados.
Zapatas	86	39	47	1	0.44	
Columnas	96	18	78	1	0.20	
Cabezales	76	6	70	1	0.23	
Caballetes	24	4	20	1	0.20	
Trabes metálicas	29	0	29	0.5	0.59	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)



Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	Del 25 julio al 31 de julio	01 de agosto al 07 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	2,275	2,275
Maquinaria	521	521



2025
Año de
La Mujer
Indígena