



Nayarit

Las Varas-Puerto Vallarta (tramo III)





Descripción	
1	Puente rio Las Animas km 240+401
2	PIV 2V a zona agrícola km 144+237
3	PSV 1 V Sin Nombre km 146+700
4	Puente canal de riego km 146+800
5	PIV El Naranjo km 148+260
6	Plaza de cobro La Misión 148+700
7	Puente canal con camino de servicio km 149+597
8	PSV a valle de Candras km 151+496.22
9	PSV km153+225
10	PSV a San José del Valle km 153+538.25
11	Puente Rio Ameca km 154+903.25
12	Puente Canal km 156+754.01
13	PIV a San José del Valle km 157+663
14	Puente canal de riego km 158+876
15	Puente Mascota km 159+302
16	PSV Pto. Vallarta- Las Palmas km 160+427
17	Puente Santo Domingo km 162+181
18	PSV km 163+005
19	PSV km 163+452
20	Entronque Aeropuerto km 163+793, (15.0%) Sin asignación de recursos por la concesionaria.
21	Ramal Aeropuerto
22	PSV km 4+690
23	PSV km 3+018.9
24	PSV A.V. México km 1+000.13
25	Entronque Vallarta km 0+000, (85.3%)

 **Inversión total: 2,577 mdp**


 **Inicio:** septiembre de 2022
Término: septiembre de 2025, inaugurada y puesta en operación diciembre de 2024 (pendiente complementaria)


Concesionaria: IDEAL


 **Meta:** 34.9 km
8 puentes, 13 estructuras de cruce,
2 entronques, 1plaza de cobro y 1 ramal

 **Avance físico:**
Programado: 100%
Real: 94.53%
Semanal: 0.14%
Financiero:90%

 **Avance de obra pendiente:** Real: 5.47%

 **5,500** empleos generados


 **Más de 50,000** habitantes beneficiados

 **30 minutos** de ahorro en tiempo

Nayarit

Las Varas-Puerto Vallarta (tramo III)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	22/08/25 al 28/08/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Entronque Vallarta. Eje 10.						
Parapeto	687.3	232.0	455.3	0	232.0	Claros 6-7, 7-8 y 8-9. Por pintar.
MME	2,748	2,748	0	0	402.5	Colocación de escamas.
Muro de contención	492.9	0	492.9	0	0	Habilitado de Acero.
Entronque Vallarta. Eje 20.						
Losa de acceso	26.9	15.2	11.7	0	0	Se trabaja en acceso.
Guarnición	479.6	479.6	0	0	318.6	Claros 3-4, 4-5, 5-6 y 6A-7.
Parapeto	479.6	40	439.6	0	40	Claro 1-2
Muro de contención	636.2	0	636.62	96.0	0	Colado de plantilla.



	Avance Programado	Avance Físico	Avance Financiero
	Del 15 de agosto al 21 de agosto		Del 22 de agosto al 28 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	298		298
Maquinaria	16		16

