

Mitla-Entronque Tehuantepec II



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes


Avance financiero

- Real: 97.96%
- Nota: De este porcentaje se tiene Una deuda de 2,798 mdp por trabajos ejecutados:



Descripción	
14	PIP km 112+270. 100 %
15	PIV km 114+766. 100 %
16	Entronque Agua Blanca Km 122+600. 100 %
17	Entronque Quiavicuzas Km 137+900. 100 %
18	PIPG Km 146+840. 95%
19	PIPG km159+400. 95%

***Nota: De los pasos de servidumbre 9 están terminados, 2 con un 95%, 1 al 40% y 5 sin iniciar**
***El Túnel Tornillo se encuentra colapsado y en proceso de determinar su solución**

 **2 hrs** de ahorro en tiempo

Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	10/10/25 al 16/10/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Muro de pilas km 92+700						
Perforación de pilastrones	38	17	23	0	0	• Descabezado de pilotes y colado de tramos de columna para soportar viga de coronamiento.
Armado y colado de pilastrones	38	17	24	0	0	

*Nota: A partir de esta fecha, ya no existirán avances debido a la considerable deuda que se tiene con las empresas contratadas por la concesionaria a la fecha y la falta de recursos presupuestales.

