




# Nayarit


## Las Varas-Puerto Vallarta (tramo III)





Descripción	
1	Puente Rio Las Animas km 240+401 (100%)
2	PIV 2V a zona agrícola km 144+237 (100%)
3	PSV 1 V Sin Nombre km 146+700 (100%)
4	Puente canal de riego km 146+800 (100%)
5	PIV El Naranjo km 148+260 (100%)
6	Plaza de cobro La Misión 148+700 (100%)
7	Puente canal con camino de servicio km 149+597 (100%)
8	PSV a valle de Candras km 151+496.22 (100%)
9	PSV km153+225 (100%)
10	PSV a San José del Valle km 153+538.25 (100%)
11	Puente Rio Ameca km 154+903.25 (100%)
12	Puente Canal km 156+754.01 (100%)
13	PIV a San José del Valle km 157+663 (100%)
14	Puente canal de riego km 158+876 (100%)
15	Puente Mascota km 159+302 (100%)
16	PSV Pto. Vallarta- Las Palmas km 160+427 (100%)
17	Puente Santo Domingo km 162+181 (100%)
18	PSV km 163+005 (100%)
19	PSV km 163+452 (100%)
20	Entronque Aeropuerto km 163+793, (15.0%) Sin asignación de recursos por la concesionaria.
21	Ramal Aeropuerto
22	PSV km 4+690
23	PSV km 3+018.9
24	PSV A.V. México km 1+000.13
25	Entronque Vallarta km 0+000, (84.0%)


**Inversión total: 2,577 mdp**


**Inicio:** septiembre de 2022  
**Término:** septiembre de 2025, inaugurada y puesta en operación diciembre de 2024 (pendiente complementaria)


**Avance físico:**  
Programado: 100%  
Real: 94.39%  
Semanal: 0.16%  
Financiero: 90 %

**Avance de obra pendiente:** Real: 5.77%

**5,500** empleos generados

**Más de 50,000** habitantes beneficiados

**30 minutos** de ahorro en tiempo


**Concesionaria:** IDEAL

# Nayarit

## Las Varas-Puerto Vallarta (tramo III)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	15/08/25 al 21/08/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Entronque Vallarta. Eje 10						
Guarnición	687.3	687.3	0	0	226.2	Claros 0-1A, 1-2, 2-3 y 3-4.
Parapeto	687.3	232.0	455.3	0	232.0	Claros 6-7, 7-8 y 8-9. Por pintar.
MME	2,748	2,345.5	402.5	0	415.0	Colocación de escamas.
Entronque Vallarta. Eje 20						
Losa de acceso	26.9	15.2	11.7	0	15.2	Losa caballete 1
Guarnición y parapeto	479.6	161.0	318.6	0	121.0	Claros 1-2 y 2-3.
MME	1828	0	1828	96.0		Se continúan trabajos de mejoramiento de suelo.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)



Avance Programado      Avance Físico      Avance Financiero

	Del 08 de agosto al 14 de agosto	Del 15 de agosto al 21 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	301	298
Maquinaria	17	16



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena