

# Colima

## Tramo Colima-Armería



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

**Avance físico** • Programado: 18.05% • Real: 2.42% • Financiero: 0.4%



Simbología	
<span style="color: red;">—</span>	Por construir
<span style="color: yellow;">—</span>	En proceso de construcción
<span style="color: green;">—</span>	Concluido

Descripción	
1	Retorno a nivel Km+2.650 (Club de Golf)
2	Vuelta izquierda Km 4+940(Loma de Fátima)
3	Retorno a nivel Km 10+700 (Las Golondrinas)
4	Entronque Los Asmoles Km 14+750 un PIV
5	Estructura Pte. Lupita Km 19+420
6	Estructura Pte. La Grulla Km 19+780
7	Entronque Ixtlahuacan Km 24+300 un PTE
8	PSV Tecolapa km 27+600
9	Estructura Pte. La Vainilla Km 31+650
10	Entronque La Calera K 33+780 un PSV
11	Estructura Caseta de Cobro Tecomán Km 35+960
12	Entronque Tecomán Km 39+320 dos PSV



**Inversión:**  
3,613 mdp



**Inicio:** 03 Marzo 2025

**Término:** 15 Octubre 2026



**Meta:** 43.1 km  
7 estructuras y 5 entronques



**10,842** empleos generados

**3,614** empleos directos  
**7,228** empleos indirectos



**312,000** habitantes beneficiados



**30 minutos** de ahorro en tiempo

# Colima

## Tramo Colima-Armería

### Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado	Faltante	19/12/25 al 25/12/25		Observaciones
		acumulado		Programad o	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Despalme(m³)	44844	44844				Vol. Corresponden únicamente al tramo con proyecto del km. 14+000 al km. 43+000. Con base al programa en esta semana se esta cumpliendo con los volúmenes de obra.
Corte (m³)	113,670	113,670				
Terraplén (m³)	41,554	41,554				
Base Hidráulica(m³)	9,843	5,259	4,584			
Base Asfáltica(m³)	4,461	4,461				



	12 al 18 de diciembre del 2025	19 al 25 de diciembre del 2025
Fuerza de Trabajo (personas)	143	148
Maquinaria	74	79