

# Oaxaca

## Mitla-Entronque Tehuantepec II

Avance físico

• Programado: 100%

• Semanal: 0.06%

• Real: 99.20%

Avance obra pendiente

• Real: 90.48%

Avance financiero

• Real: 94%


• Nota: De este porcentaje se tiene una deuda de 1,900 mdp por trabajos ejecutados.




Descripción		
1	PIV km 87+900.	35%
2	PIP km 91+530.	96%
3	PIPR km 92+436.	98%
4	PIV km 92+438.	99%
5	PIP km 92+680.	0%
6	Entronque Llano Crucero km 92+690.	82%
7	Entronque Llano Laguna km 98+200.	96%

Descripción		
8	Entronque Cerro Pascale km 100+500.	97%
9	PIP km 106+570.	95%
10	PIV km 108+570.	90%
11	PIV km 109+247.	95%
12	PIV km 110+460.	95%
13	Entronque Danigare km 111+600.	99%


Descripción		
14	PIP km 112+270.	92%
15	PIV km 114+766.	94%
16	Entronque Agua Blanca Km 122+600.	98%
17	Entronque Quiavicuzas Km 137+900.	91%
18	PIPG Km 146+840	95%
19	PI Km PG 159+400.	95%




**Inversión:** 29,749.2 mdp incluye I.V.A sin incluir reclamos




**Término:** Inaugurada y puesta en operación 24 de enero de 2025 (pendiente obras complementarias)




**Meta:** Trabajos en la troncal, 6 entronques y 17 pasos de servidumbre, 13 en construcción y 4 en proyecto



**12,204** empleos generados



**+1 millón 400 mil** habitantes beneficiados



**2 hrs** de ahorro en tiempo

Concesionaria: IDEAL

❖ Nota: Se negoció cambiar 4 pasos de servidumbre por caminos laterales a la troncal, por lo que redujo de 21 a 17 pasos de servidumbre

# Oaxaca

## Mitla-Entronque Tehuantepec II

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	23/05/25 al 29/05/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PIV km 87+840						
Pantalla de muro	1	0	1	0	0	<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo y colcado de concreto para pantalla del muro.</li></ul>
PIP km 91+530						
Parapeto	2	2	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"><li>Se concluyeron los trabajos de pintura en parapeto metálico.</li></ul>
PIV km 92+438						
Juntas de calzada	6	6	0	6	6	<ul style="list-style-type: none"><li>Se concluyeron trabajos de construcción en juntas de calzada del PIV.</li></ul>
Entronque Llano Laguna km 98+200						
Cunetas entre gasas	1	0	1	0	0	<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizan trabajos para la construccion de cunetas de conexion entre gasas</li></ul>
PIP km 106+570						
Parapeto	12	5	7	5	5	<ul style="list-style-type: none"><li>Se continúan con los trabajos de colocación de barandal en PIPR</li></ul>
PIV km 109+247						
Parapeto	2	2	0	2	2	<ul style="list-style-type: none"><li>Se concluyó colocación de parapeto metálico.</li><li>Se realizan trabajos de armado de acero en losas de accesos.</li></ul>
PIV km 110+460						
Guarniciones	2	2	0	2	2	<ul style="list-style-type: none"><li>Se concluyó construcción de guarniciones</li><li>Se realizan trabajos de relleno y compactación de material para acceso eje 2.</li></ul>

