




Estado de México

Atizapán-Atlacomulco





Descripción	
1	Entronque Chiluca
2	Viaducto Sin Nombre km 20+880.00 53.00%
3	Viaducto La Estadía km 22+332.00 53.00%
4	Viaducto Los Gallos km 27+425.00 28.16%
5	Túnel Los Gallos km 27+770.00 95.00%
6	Viaducto Sin Nombre km 31+033.00 46.25%
7	Viaducto Tlazala km 31+359.00 32.75%
8	Túnel Cahuacán I km 36+258.00 95.00%
9	Viaducto Cahuacán III km 38+995.00 25.47%
10	Viaducto Sin Nombre km 42+053.00 00.22%
11	Viaducto El Llano km 51+016.00 00.90%
12	Viaducto Sin Nombre km 54+770.00 03.80%
13	Viaducto Los Chaparrales km 73+387.00 00.00%
14	Viaducto El Pescado km 75+482.00 00.00%
15	Viaducto El Salto km 91+874.00 16.80%
16	Entronque Atlacomulco




Simbología	
	Por construir
	En proceso de modernización
	Modernizado



2025
Año de
La Mujer
Indígena

- **Inversión:** 9,865.8 mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)
- **Meta:** 74 km, 2 Plazas de cobro, 12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques, 79 PSVyG

- **Inicio:** 01 abril 2024
Término: 30-Jun-2027
- **Avance físico:**
 - Programado: 64.25%
 - Real: 34.80%
 - Semanal: 0.20%
 - Financiero: 20.90%

- **132,909** empleos generados
- **1 millón 244 mil** habitantes beneficiados
- **60 minutos** de ahorro en tiempo


Estado de México

Atizapán-Atlacomulco

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	08/05/25 al 15/05/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pilotes	344	182	162	2	2.0	<ul style="list-style-type: none">Falta de personalEn revisión fuerza de trabajo, se requiere incrementar para cumplimiento de alcances
Zapatas	86	38	48	1	1.0	
Columnas	96	17	79	1	1.0	
Cabezales	76	5	71	1	1.0	
Caballetes	24	3	21	1	1.0	
Trabes de concreto	395	0	395	0	0	
Trabes metálicas	29	0	29	0.5	0.3	

Problemática que impide concluir la obra
Se realiza la revisión de avances sobre el importe de los trabajos en la zona que pueden laborar. En este caso 5,870 mdp
Aún no se ha podido tener posibilidad de acceso a todo el trazo debido a que persisten los conflictos sociales



Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	Del 16 de mayo al 22 de mayo	23 de mayo al 29 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	2,275	2,275
Maquinaria	521	521



2025
Año de
La Mujer
Indígena