


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío




Avance físico


- Programado: 56.51% (Reprogramación T8)
- Real: 60.45%
- Semanal: 0.46%
- Financiero: 8.11%


Nota:
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal, o no han iniciado.


 **Inversión:** 4,575.3 mdp

 4,800 empleos generados

 **Meta:** 71.3 Km

 126,000 habitantes beneficiados

 **Inicio:** septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 31 de diciembre de 2026

 Ahorro en tiempo: 25 min

Concesionaria: Red de carreteras de occidente

Michoacán


Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 30 ene al 05 feb 26		Observaciones
				Programad o	Ejecutado	
Subyacente (m3)	256,097.00	256,059.74	37.26	1,909.00	1,607.54	CONTINUÁN TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS EN MODIFICACIÓN DE TRAZO T9
Subrasante (m3)	170,688.00	166,620.90	4,067.10	1,505.33	839.76	CONTINUÁN TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS EN MODIFICACIÓN DE TRAZO T9
PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 30 ene al 05 feb 26		Observaciones
				Programad o	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	117,542.95	8,116.09	1,640.62	833.95	SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7.
Bacheo (m3)	1,800.00	1,694.25	105.75	22.22	11.00	SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7.
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	28.76	1.48	1.59	0.17	SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7.
ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 30 ene al 05 feb 26		Observaciones
				Programad o	Ejecutado	
PSV SAN FELIPE	1.00	0.3938	0.6062	0.0006	0.0181	CORTE DE TN
DEFENSA METÁLICA	35,327.00 ml	27,657.05 ml	7,669.95 ml	0.00 ml	464.95 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4.
BALIZAMIENTO	157,137.60 ml	75,784.44 ml	81,353.16 ml	0.00 ml	1,135.43 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4 y 6
CUNETAS	12,028.95 ml	10,619.73 ml	1,409.22 ml	0.00 ml	51.60 ml	CONTINÚA LA CONSTRUCCIÓN EN TRAMO 4
BOTONES	12,041.00 pza	9,090.00 pza	2,951.00 pza	0.00 pza	41.00 pza	CONTINÚA LA COLOCACIÓN EN TRAMO 4.

❖ Zitácuaro- Maravatío Descripción de la obra

El proyecto consiste en la modernización de un tramo carretero libre de peaje con una longitud aproximada de 71.30 kilómetros, con inicio en el entronque con la Autopista Maravatío-Zapotlanejo a la altura del km 168+000, en el Estado de Michoacán, y terminación en Zitácuaro, en el Estado de Michoacán, como autopista de altas especificaciones de tipo A2 antes tipo C, con ancho de corona de 12 metros, con una velocidad de proyecto de 110 Km/hr, superficie de rodamiento de concreto asfáltico y un TDPA de 16,113 vehículos (2023). Incluye la construcción de 123 ODT’s y 18 entronques de los cuales 1 es un PSV, otro un PIV y los restantes 16 son entronques a nivel. También se tiene la construcción de un puente vehicular, la ampliación de otro y la construcción de 3 PIP.

Avance Programado - Físico - Financiero (%)



	Del 23 al 29 ene 26	Del 30 ene al 05 feb 26
Fuerza de Trabajo (personas)	292	286
Maquinaria	196	190
Frentes de trabajo (totales)	33	33