


Michoacán


Tramos Pátzcuaro-Uruapan


Avance físico: • Programado: 97.20% • Semanal: 0.62%
 • Real: 85.51% • Financiero: 69.85%





Descripción		Descripción		Descripción	
1	Entronque Zirimicuaro km 46+500	7	Rampa de emergencia II km 39+500	13	Caseta de cobro remota Zirahuén
2	Entronque Caracha km 45+100	8	Rampa de emergencia I km 37+100	14	Plaza de cobro Zirahuén
3	PIFFCC km 44+754	9	Entronque Jujucato km 32+489	15	Entronque Pátzcuaro II
4	Puente Canintzio km 541+283	10	PIFFCC km 26+584	16	Entronque Pátzcuaro I
5	PIV 541+054	11	Viaducto Zirahuén 23+278	17	Entronque las trojas
6	Entronque San Ángel 40+314	12	Entronque Zirahuén		

**Inversión:** 1,792 mdp

**Inicio:** Julio 2017
Término: 30 junio 2025

**Meta:** 46.79 km; 1 plaza de cobro, 1 puente, 1 puente, 8 entronques, 45 cruces, 2 rampas de frenado.

**200 mil** habitantes beneficiados

**25 minutos** de ahorro en tiempo.


Concesionaria : PINFRA.

Michoacán

Tramos Pátzcuaro-Uruapan

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	09/05/25 al 15/05/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Troncal						
Subbase Km 25+000 al 46+500	46.79 km	41.84 km	4.95 km	.500 km	.400 km	Del km 44+754 al 45+982 se trabaja en la conformación de la subbase Volumen es equivalente a km ya que se encuentra en revisión programa
PIV 541+054 Losas de compresión	4	0	4	1	1	Se iniciaron trabajos de armado de acero para diafragmas interiores (claro 4-5).
Puente Canintzio 541+283 Columnas.	28	16	12	1	1	N/A
Puente Canintzio 541+283 Cabezales	8	4	4	1	1	Continúan trabajos para construcción de cabezales.
PIV 41+926 Montaje de trabes presforzadas.	6	6	0	6	6	N/A
PIV 45+197 Losa de compresión	1	0	1	1	0	Se iniciaron trabajos de armado de acero para losa.

Avance Programado - Físico - Financiero (%)



Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	02 de mayo al 08 de mayo	09 de mayo al 15 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	813	350
Maquinaria	100	50



2025
Año de
La Mujer
Indígena