

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha



Descripción	
1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.05 Km 3+041
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041
6	PSMA 3.9 Km 3+900
7	PSMA 6.0 Km 6+080
8	PIV 6.8 Km 6+806 (2.00%)
9	PIV 7.04 Km 7+040
10	PUENTE 7.3 Km 7+330
11	PUENTE 7.8 Km 7+860, (25.00%)
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, (14.90%)
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, (23.78%) Se realizan trabajos mínimos en cimbra de frontera
14	PSMA 8.9 Km 8+960, (45.00%)
15	PUENTE 14 Km 14+000
16	PUENTE 14.7 Km 14+700
17	PSV Km 14+900
18	PSMA 15.3 Km 15+370
19	PSV 16.8 Km 16+800
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841

Simbología

Por construir

En proceso de construcción

Concluido

Avance físico

Programado: 29.87%

Real: 17.38%

Financiero: 8.19%

Semanal: 0.27%




Inversión: 2,252.78 mdp**Inicio:** Marzo de 2025
Término: Agosto de 2026**Meta:** 19.84 km, 5 Puentes, 1 Plaza de Cobro, 3 Entronques, 2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMAs, 43 ODTs y el Entronque Chapachapa**6758** Empleos generados
2253 empleos directos y **4,506** empleos indirectos**128,000** habitantes beneficiados**45 minutos** de ahorro en tiempo, Tramo 4

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.



Simbología	
	Por construir
	En proceso de construcción
	Concluido

Descripción	
1	Entonque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512) (75.74%)
2	ODT 92+827.25 (100%)
3	PSPyG 92+832.22 (100%)
4	Ampliación de ODT 100+102, (100%)

Avance físico

- Real: 75.74%
- Programado: 100%
- Financiero: 16.56%
- Semanal: 15.77%

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	26/09/25 al 02/10/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Volumenes de obra						
Pedraplén	97,038.03	26,821.73	70,216.30	4,043.25	660.00	El volumen programado corresponde a los 19.8km y solo se trabaja en 5 km
Subyacente	162,462.20	19,395.41	143,066.79	27,077.03	967.17	El volumen programado corresponde a los 19.8km y solo se trabaja en 5 km
Estructuras Laguna Verde - La Mancha						
Cabezal	6	3	3	1	1	Se concluyeron los trabajos de colado de cabezal eje 4 del Pte. 7,8, Km 7+860
Cabezal	3	1	2	1	0	Colado de plantilla para desplante de cabezal en eje 1 del Pte. 8,7, km 8+665
Losa de cimentación	1	1	0	0	1	Se concluyen los trabajos de colado en losa de cimentación y zapata del PSMA 8.9, Km 8+954
Muros	2	1	1	1	1	Colado de muros primer trepado lado Poza Rica y lado Cardel del PSMA 8.9, Km 8+954
Aleros	4	2	2	2	2	Colado de aleros tipo I del PSMA 8.9, Km 8+954
Aleros	2	2	0	0	2	Se realizaron los trabajos de colado en soleras, dentellones, muros cabezote y aleros de entrada y salida en ODT 10.6, Km 10+688 obra estructuralmente concluida.
Losa de cimentación	4	4	1	0	1	Colado de losa de cimentación en modulo 4 ODT 10.8, Km 10+885
Muros	8	4	4	4	4	Colado de muros 1er trepado en módulos 1, 2, 3 y 4 de ODT 10.8, Km 10+885

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)



Avance Programado Avance Físico *Avance Financiero

	19 de septiembre al 25 de septiembre	26 de septiembre al 02 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	135	252
Maquinaria	31	39