

### Avance físico

- Real: 25.7 %
- Financiero: 25.7%
- Obras suspendidas por falta de liberación del Derecho de vía



**Inversión total: 776.41** mdp



**Meta:** 3 entronques

- Atequiza 28+234; 60.35 mdp (para concluir entronque)
- Chapala 30+035; 298.84 mdp (para concluir entronque)
- Tala 99+657; 217.54 mdp (para construir entronque)

(Estos entronques no fueron concluidos/construidos previo a la puesta en operación del Libramiento por problemática en la liberación del derecho de vía)



**Término:** Por definir



**4,800** empleos generados



**4.5 millones** habitantes beneficiados

**Concesionaria: IDEAL**



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**



**Entronque Chapala**



**Entronque Tala**



**Entronque Atequiza**