




Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS TRONCAL TRAMO 2							
Concepto	Unidad	Total	Ejecutado	Faltante	28/11/25 al 04/12/25		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
Subyacente	m ³	49,010	26,200	22,810	717.50	1,500	En proceso
Subrasante	m ³	46,635	19,519	27,816	682	700	En proceso
Base hidráulica	m ³	34,468	12,351	22,117	390	5,658	En proceso
Carpeta asfáltica	m ³	15,900	1,808.40	14,091.6	291	1,808.40	En proceso

TRAMO 2 PSV AVANCE DE ESTRUCTURAS Y ENTRONQUES							
Concepto	Unidad	Total	Ejecutado	Faltante	28/11/25 al 04/12/25		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
Puente km 12+450	%	100%	29.60%	70.40%	0.00	0.59%	En proceso
PIV km 23+920	%	100%	7.82%	92.18%	0.00	0.01%	En proceso
PIV km 13+620	%	100%	6.62%	93.38%	0.00	2.02%	En proceso



Avance Programado

Avance Físico

*Avance Financiero

	21 al 27 de noviembre 2025	28 de noviembre al 04 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	197	213
Maquinaria	59	63
Frentes de trabajo	Tramo 1 y Tramo 2	Tramo 1 y Tramo 2