



### Avance físico

- Real: 25.7 %
- Financiero: 25.7%
- Obras suspendidas por falta de liberación del Derecho de vía



**Inversión total: 776.41 mdp**



**Meta:** 3 entronques

Atequiza 28+234; 60.35 mdp (para concluir entronque)  
Chapala 30+035; 298.84 mdp (para concluir entronque)  
Tala 99+657; 217.54 mdp (para construir entronque)  
(Estos entronques no fueron concluidos/construidos previo a la puesta en operación del Libramiento por problemática en la liberación del derecho de vía)



**Término:** Por definir



**4,800** empleos generados



**4.5 millones** habitantes beneficiados


**Concesionaria:** IDEAL



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**



Entronque Chapala



Entronque Tala



Entronque Atequiza

### Avances

En proceso de contratación de una empresa liberadora para adquirir los terrenos necesarios para la conclusión de los trabajos.