Michoacán

Uruapan – Nueva Italia



Uruapan Descripción Descripción Descripción PIV km 98+820 16 PSV km 109+070 PIV km 130+120 PIV 96+250 PSV km 109+530 PIV km 131+180 Canal a Cielo Abierto km 98+420 PIV km 114+360 PIV km 132+710 PIV km 98+190 PIV km 112+990 Plaza de Cobro km 132+500 **Nueva Italia** PIV km 99+110 PIV km 115+980 PSFFCC km 132+740 PSV km 99+690 PIV km 116+940 Puente km 133+340 Puente km 100+780 PIV km 117+840 PIV km 135+104 PSV km 122+590 PIV km 137+270 PS FFCC km 101+290 Descripción PIV km 138+280 PIV km 146+500 Plaza de Cobro km 102+200 Puente km 124+720 PIV km 102+950 ODD km 125+130 PIV km 139+400 Puente km 147+550 PIV km 102+450 PIV km 125+230 PIV km 140+310 PIV km 147+720 Simbología Puente km 148+060 PIV km 104+900 PIV km 126+510 PIV km 141+200 Por construir **Avance físico:** PIV km 107+000 PIV km 128+540 PIV km 142+050 PIV km 148+880 Real: 5.7% En proceso de Puente km 106+810 PIV km 129+310 Puente km 144+010 Puente km 149+100 construcción Concluido PS FFCC km 109+010 PIV km 144+880 Puente ODD km 129+750



Michoacán Uruapán-Nueva Italia Meta: 65 km; 2 plaza de cobro, 10 puentes, 6 entronques, 54 cruces, Múltiples obras de drenaje.

Inicio: Noviembre 2023 **Término:** Agosto 2027

• Programado: 6.3%

• Real: 5.8 %

• Financiero: 0%



12,480 habitantes beneficiados



10 minutos de ahorro en tiempo.

Michoacán

Uruapán-Nueva Italia

	Elemento. En revisión programa de obra.	Intervención.	Ejecutado acumulado.	Faltante.	04/04/2025 al 10/04/2025.		
					Programado.	Ejecutado.	Observaciones.
	Carpeta	65 km	3.9 km	61.1 km			
	Base	65 km	3.9 km	61.1 km			En revisión programa de obra
	Subbase	65 km	4.3 km	59.7 km			
	Subyacente	65 km	4.3 km	59.7 km			







	27 de marzo al 3 de abril	Semana del 4 al 10 de abril	
Fuerza de Trabajo (personas)	1500	1500	
Maquinaria	550	550	

Michoacán

Uruapan – Nueva Italia

La Mujer Indígena





Avance Programado - Físico - Financiero (%)

