

Chiapas

Entronque San Cristóbal

Inversión: 44.96 mdp

Meta: 1 Entronque

Reinicio: 28-May-2026
Término: 24-Sep-2026

135 empleos generados

200,000 mil habitantes beneficiados

- Mayor movilidad hacia los diferentes destinos.
- Disminución de accidentes.
- Se evitan vueltas prohibidas.

Concesionaria de Autopistas del Sureste SA de CV

Descripción		Observaciones
1	Eje 50: 76.72%	Se trabaja en la construcción de la Glorieta.
2	Eje 2: 87.08%	
3	Eje 20: 98.96%	
4	Eje 4 (Glorieta a nivel de piso): 0.52%	
5	Eje 30: 94.29%	
6	Eje 40: 91.58%	
7	Eje 60: 94.15%	
8	Eje 80: 95.47%	

Avance físico

- Programado: 49.52%
- Real: 76.76%

- Semanal: 0.43%

Avance financiero

- Programado: 49.52%
- Real: 74.56%.



Chiapas

Entronque San Cristóbal



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

ACTUALIZADA 22/06/2026

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Del 12 al 18-Jun-2026		Observaciones
	Programado	Ejecutado	
Despalme	277.74 m3	120.00 m3	Los trabajos de demolición de carpeta asfáltica existente que se realizan para la construcción de la Glorieta, no representan avance, ya que no están considerados en la E7, ni en el programa.
Excavación	4,547.78 m3	343.48 m3	
Terraplén al 90%	47.69 m3	0.00 m3	
Escalones de liga	23.77 m3	0.00 m3	
Capa Subyacente	1,776.18 m3	0.00 m3	
Capa Subrasante	766.35 m3	0.00 m3	
Base Hidráulica	575.65 m3	0.00 m3	
Carpeta Asfáltica	898.47 m3	0.00 m3	
Cunetas	222.47 m	0.00 m	
Raya sencilla continua o discontinua: Color blanco o amarilla.	0.00 m	0.00 m	
Defensa metálica 3 crestas.	0.00 ml	0.00 ml	
Señalamiento Vertical	0.00 pz	0.00 pz	
Instalación de semáforos peatonales y vehiculares-j.	0-00 pz	0.00 lote	

TRAMO	LONG. TOTAL	AVANCES	¿Qué falta?	ELEMENTO	AVACES %
1 (Eje 50)	0.52 km	0.40 km	0.12 km	Ampliación	76.72
2 (Eje 2)	0.24 km	0.21 km	0.03 km	Adecuación	87.08
3 (Eje 20)	0.20 km	0.19 km	0.01 km	Ampliación	98.96
4 (Eje 4)	0.06 km	0.003 km	0.057 km	Adecuación	0.52
5 (Eje 30)	0.34 km	0.32 km	0.02 km	Adecuación	94.29
6 (Eje 40)	0.54 km	0.49 km	0.05 km	Ampliación	91.58
7 (Eje 60)	0.11 km	0.10 km	0.01 km	Adecuación	94.15
8 (Eje 80)	0.13 km	0.12 km	0.01 km	Adecuación	95.47

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	Del 05 de junio al 11 de junio de 2026	Del 12 de junio al 18 de junio de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	17.00	21.00
Maquinaria	3.00	10.00