

# Jalisco

## Paquete Pacífico Sur (Libramiento de Guadalajara)



### Avance físico

- Real: 25.7 %
- Financiero: 25.7%
- Obras suspendidas por falta de liberación del Derecho de vía.



**Inversión total: 900.64 mdp**



**Meta:** 3 entronques (**669.02 mdp** por ejecutar)

- Atequiza km 28+234; 70.02 mdp (para concluir entronque).
- Chapala km 30+035; 346.65 mdp (para construir entronque).
- Tala km 99+657; 252.35 mdp (para construir entronque)

(Estos entronques no fueron concluidos/construidos previo a la puesta en operación del Libramiento por problemática en la liberación del derecho de vía).



**Término:** Por definir.



**2,716** empleos directos.

**1,940** empleos indirectos.

\*Calculados en base a la inversión.




**4.5 millones** habitantes beneficiados.

**Concesionaria: IDEAL**



**Entronque Chapala km 30+035**



**Entronque Atequiza km28+234**



**Entronque Tala km 99+657**