

# Chiapas

## Entronque San Cristóbal

**Inversión:** 44.96 mdp

**Meta:** 1 Entronque

**Inicio:**

**Término:** Por definir


**135** empleos generados

**200,000 mil** habitantes beneficiados



- Mayor movilidad hacia los diferentes destinos.
- Disminución de accidentes.
- Se evitan vueltas prohibidas.

### Concesionaria de Autopistas del Sureste SA de CV

**Avance físico**

- Programado: 0.00%
- Real: 25.70%

- Semanal: 0.00%



Gobierno de **México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

**Avance financiero**

- Programado: 0.00%
- Real: 22.96%.

Descripción		Observaciones
1	Eje 50: 35.00%	Con fecha 30-Sep-2025, La SICT envió por correo electrónico el oficio No. No. 3.4.-2742, mediante el cual informa a la Concesionaria que se modifica la fecha de reinicio de los trabajos de construcción del Entronque, y queda condicionando hasta la autorización de las nuevas modificaciones que presento.
2	Eje 2: 17.05%	
3	Eje 20: 98.07%	
4	Eje 4 (Glorieta a nivel de piso): 0.00%	



20  
A  
La  
Ind